

Verklaring Circulair Sloopproject

Certificaathouder:

Struijk Sloop- en Grondwerken Nederland B.V.

Adres:	Noord 77	KvK-nummer:	83813284
	2931 SJ KRIMPEN AAN DE LEK	E-mail:	info@struijk.nl
Telefoonnr:	0180-514822	Website:	http://www.struijk.nl

Verklaring van Normec Certification B.V.


Op basis van NC-CIR-0038 is vastgesteld dat Struijk Sloop- en Grondwerken Nederland B.V. beschikt over een geldig certificaat op basis van de BRL SVMS-007. Deze verificatieverklaring geldt als aanvulling op het certificaat op basis van de BRL SVMS-007. De facultatieve projectverificatie voor het project Claes de Vrieselaan 25 t/m 29 te Rotterdam heeft plaatsgevonden in de periode van 4-9-2023 tot en met 24-01-2024 in opdracht van de Gemeente Rotterdam.

Ter gelegenheid van de verificatie is het project beoordeeld tegen de eisen van de Regeling Verificatie Circulair Sloopproject in aanvulling op BRL SVMS-007, bestaande uit:

- De stoffeninventarisatie
- Het scheidingsplan
- De stoffenverantwoording

Vastgesteld is dat de sloopaannemer voor dit project voldoet aan de eisen van de Regeling Verificatie Circulair Sloopproject in combinatie met de eisen van opdrachtgever voor wat betreft stoffeninventarisatie, scheidingsplan en stoffenverantwoording.

Namens Normec Certification B.V.



W.L. Princen
Operationeel Manager
Datum: 06-02-2024

Een afschrift van de verklaring wordt ter registratie verzonden naar SVMS. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Normec Certification B.V. of de Stichting Veilig Slopen. Z.o.z. voor het getekende uittreksel van de stoffenverantwoording.

GRONDSTOFFENREGISTRATIE

Projectnr.: 21.091
 Project: Claes de Vrieselaan 25 t/m 29
 Plaats: Rotterdam

Herbruikbaarheids score	
1	Herbruikbaar
2	primaire grondstoffen
3	Secundaire grondstoffen
4	Gevaarlijke stof

Registratie door uitvoerder		
geaccepteerd (ja of nee)	Opmerking of reden indien niet geaccepteerd	demontage uren per item

Pand-nummer	1, 2, 3	Verdieping	Ruimte	Object	Geschat aantal	Gerealiseerd aantal	Eenheid	Percentage	Omschrijving	Acceptatiecriteria	bevestigingsmethode	demontagemethode	afnemer	locatie hergebruiker	geaccepteerd (ja of nee)	Opmerking of reden indien niet geaccepteerd	demontage uren per item
29B	1	Bel-etage	Ingang/hal	meterkast	alles	alles	stuks	100,00%	meterkast volledig	groepenkast excl kabel die daar op aangesloten zitten	geschroefd	losknippen kabels en losschroeven	particulier via gemeente Rotterdam	Wijkpaleis: Claes de Vrieselaan 72 Rotterdam.	Ja		2,5
29B	1	Bel-etage	Ingang/hal	Voordeur	1	1	stuks	100,00%	Voordeur	in zijn geheel, geen breuk in stijlen of glas	vastgeschroefd en/of ingeklemd, bevestiging nader onderzoeken	bevestiging nader onderzoeken	particulier via gemeente Rotterdam	Wijkpaleis: Claes de Vrieselaan 72 Rotterdam.	Ja		1
29B	1	Bel-etage	Trapopgang	Trapleuning	1	1	stuks	100,00%	Korte trapleuning achter de voordeur (incl. smetolank)	Geen breuk, gebruikerssporen zijn acceptabel	vastgeschroefd met beugels	beugels losschroeven	particulier via gemeente Rotterdam	Wijkpaleis: Claes de Vrieselaan 72 Rotterdam.	Ja		1,5
29B	1	Bel-etage	Trapopgang	Trapleuning	1	1	stuks	100,00%	trapleuning + smetplank vanaf voordeur naar 1e incl. houders	Geen breuk, gebruikerssporen zijn acceptabel	vastgeschroefd met beugels	beugels losschroeven	particulier via gemeente Rotterdam	Wijkpaleis: Claes de Vrieselaan 72 Rotterdam.	Ja		1,5
29B	1	Eerste verdieping	?	Glas en lood	1	1	stuks	100,00%	glas en lood (voorkamer)	geen breuk in glas of stijlen	ingesmeerd met stopverf.	loskrabben, eventueel glaslaten verwijderen	particulier via gemeente Rotterdam	Wijkpaleis: Claes de Vrieselaan 72 Rotterdam.	Ja		
29B	1	Eerste verdieping	Achterkamer	Ensuite	compleet	compleet	stuks	100,00%	glazen pui / ensuite achterzijde (tuinkamer)	in zijn geheel, geen breuk in stijlen of glas incl scharnieren	bevestigd in schuifrails	beslag losschroeven	particulier via gemeente Rotterdam	Wijkpaleis: Claes de Vrieselaan 72 Rotterdam.	Ja		9
29B	1	Eerste verdieping	Achterkamer	Glas en lood	2	2	stuks	100,00%	gekleurd glas en lood	geen breuk in glas of stijlen	ingesmeerd met stopverf.	loskrabben, eventueel glaslaten verwijderen	particulier via gemeente Rotterdam	Wijkpaleis: Claes de Vrieselaan 72 Rotterdam.	Ja		
29B	1	Eerste verdieping	Achterkamer	Glas en lood	6	6	stuks	100,00%	smalle en brede panelen	geen breuk in glas of stijlen	ingesmeerd met stopverf.	loskrabben, eventueel glaslaten verwijderen	particulier via gemeente Rotterdam	Wijkpaleis: Claes de Vrieselaan 72 Rotterdam.	Ja		3
29B	1	Eerste verdieping	Achterkamer	Glas en lood	1	1	stuks	100,00%	erker achtergevel	geen breuk in glas of stijlen	ingesmeerd met stopverf.	loskrabben, eventueel glaslaten verwijderen	particulier via gemeente Rotterdam	Wijkpaleis: Claes de Vrieselaan 72 Rotterdam.	Ja		
29B	1	Eerste verdieping	Ensuitekast	Deur	2	2	stuks	100,00%	zwarte ensuite-deuren met vierkant glas	in zijn geheel, geen breuk in stijlen of glas incl scharnieren	bevestigd aan scharnieren	losschroeven	particulier via gemeente Rotterdam	Wijkpaleis: Claes de Vrieselaan 72 Rotterdam.	Ja		3
29B	1	Eerste verdieping	Ensuitekast	Deur	4	4	stuks	100,00%	onbehandelde kastdeuren ensuite	in zijn geheel, geen breuk in stijlen of glas incl scharnieren	bevestigd aan scharnieren	scharnieren losschroeven	particulier via gemeente Rotterdam	Wijkpaleis: Claes de Vrieselaan 72 Rotterdam.	Ja		2
29B	1	Eerste verdieping	Keuken	Afzuigkap	1	1	stuks	100,00%	afzuigkap	alle onderdelen aanwezig, geen scheuren	met beugel aan de wand gemonteerd geschroefd	losschroeven beugel	particulier via gemeente Rotterdam	Wijkpaleis: Claes de Vrieselaan 72 Rotterdam.	Ja		4
29B	1	Eerste verdieping	Meterkast	Groepenkast	1	1	stuks	100,00%	ABB groepenkast	groepenkast excl kabel die daar op aangesloten zitten	geschroefd	losknippen kabels en losschroeven	particulier via gemeente Rotterdam	Wijkpaleis: Claes de Vrieselaan 72 Rotterdam.	Ja		2
29B	1	Eerste verdieping	Overloop	Fontein	1	1	stuks	100,00%	Delfts Blauw fonteintje	zonder breuk, krassen en/of gebruikerssporen is acceptabel	aan wand gemonteerd met schroeven	los bouten/schroeven	particulier via gemeente Rotterdam	Wijkpaleis: Claes de Vrieselaan 72 Rotterdam.	Ja		3
29B	1	Eerste verdieping	Trapopgang	Trapleuning	1	1	stuks	100,00%	trapleuning incl. houders (incl. smetplank)	Geen breuk, gebruikerssporen zijn acceptabel	vastgeschroefd met beugels	beugels losschroeven	particulier via gemeente Rotterdam	Wijkpaleis: Claes de Vrieselaan 72 Rotterdam.	Ja		1,5
29B	1	Tweede verdieping	Badkamer	Badkuip	1	0	stuks	0,00%	Badkuip	zonder breuk, krassen is acceptabel	met bouten vast	losbouten	particulier via gemeente Rotterdam	Wijkpaleis: Claes de Vrieselaan 72 Rotterdam.	Nee	Beschadigd bij demontage	
29B	1	Tweede verdieping	Badkamer	Wastafel	2	0	stuks	0,00%	witte wastafel modern	zonder breuk, krassen is acceptabel	met bouten vast	losbouten	particulier via gemeente Rotterdam	Wijkpaleis: Claes de Vrieselaan 72 Rotterdam.	Nee	Beschadigd bij demontage	4
29B	1	Tweede verdieping	Dak	Dakpannen	100	0	stuks	0,00%	dakpannen, kleur?	hele dakpakken	los	van het dak afrapen	particulier via gemeente Rotterdam	Wijkpaleis: Claes de Vrieselaan 72 Rotterdam.	Nee	Geen animo voor verweerde dakpannen	9
29B	1	Tweede verdieping	Dak	Nokvorsen	alles	0	stuks	0,00%	nokvorsen blauw	heel, zonder scheuren of barsten	los of verlijmd	lossnijden indien nodig.	particulier via gemeente Rotterdam	Wijkpaleis: Claes de Vrieselaan 72 Rotterdam.	Nee	Geen animo voor verweerde nokvorsen	1,5
29B	1	Tweede verdieping	Overloop	Fontein	1	1	stuks	100,00%	wit fontein met 2 zeebakjes	zonder breuk, krassen en/of gebruikerssporen is acceptabel	aan wand gemonteerd met schroeven	los bouten/schroeven	particulier via gemeente Rotterdam	Wijkpaleis: Claes de Vrieselaan 72 Rotterdam.	Ja		1
29B	1	Tweede verdieping	Trapopgang	Trapleuning	1	1	stuks	100,00%	trapleuning incl. houders (incl. smetplank)	Geen breuk, gebruikerssporen zijn acceptabel	vastgeschroefd met beugels	beugels losschroeven	particulier via gemeente Rotterdam	Wijkpaleis: Claes de Vrieselaan 72 Rotterdam.	Ja		
25A	1	Tweede verdieping	badkamer	spiegel	2	0	stuks	0,00%	spiegel	bieding vanuit de kijkdag, of andere afnemer	vastgeschroefd met beugels	beugels losschroeven	n.vt	n.vt	Nee	niet op geboden gezien slechte staat (krassen, hoekje uitgebroken)	
25A	1	Tweede verdieping	Overloop	Flizotrap	1	0	stuks	0,00%	naar vlkering	bieding vanuit de kijkdag.	vastgeschroefd, zijkante verlijmd	losschroeven, lossteken	n.vt	n.vt	Nee	niet op geboden, geen vraag naar. Bij inspectie bleken de buitenste rand ook verlijmd waardoor deze niet netjes te demonteren was. geen bieding ontvangen. Geen andere afnemer kunnen vinden.	4
27B	1	Eerste verdieping	Keuken	gasfornuis	1	0	stuks	0,00%	gasfornuis	bieding vanuit de kijkdag, of andere afnemer	ingebouwd in keuken	losschroeven en uitschuiven	n.vt	n.vt	Nee	geen bieding ontvangen. Geen andere afnemer kunnen vinden.	
29A	1	Eerste verdieping	Keuken	gasfornuis	1	0	stuks	0,00%	gasfornuis	bieding vanuit de kijkdag, of andere afnemer	ingebouwd in keuken	losschroeven en uitschuiven	n.vt	n.vt	Nee	geen bieding ontvangen. Geen andere afnemer kunnen vinden.	
alle 3 de panden	1	diverse	diverse	Houten betimmering en constructiehout	30	3/bak	ton	100,00%	hout platen, wanden, vloeren en daken van de panden.	zonder schimmel, houtrot, droog, stukken groter dan 0,5 m2. of 30cm	geschroefd, verlijmd	losschroeven, wrikken	gemeente Rotterdam	Wijkpaleis: Claes de Vrieselaan 72 Rotterdam.		3 bakken hout afgevoerd naar het wijkpaleis waar zij met het hout een timmerwerkolaats gaan creëren.	
alle 3 de panden	1	begane grond	tuin	betonklinkers	80	0	m2	0,00%	Betonklinkers in achtertuin	alleen hele tegels	los	los, uitrapen parketteren	Struijk	Noord 77, Krimpen aan de Lek		Afgevoerd als puin, het ging om verschillende soorten stenen door elkaar waar geen afzet voor gevonden kon worden.	
alle 3 de panden	3	diverse	diverse	Mengpuin	626	678,82	ton	108,44%	Mengpuin	n.vt	n.vt	n.vt	Heuvelman	Lekdijk 45 Krimpen aan den IJssel			
alle 3 de panden	3	diverse	diverse	Ferro constructieonderdelen	5	5,21	ton	104,20%	Ferro constructieonderdelen	n.vt	n.vt	n.vt	A&M Recycling	Molenvliet 4, 3076 CK Rotterdam			
alle 3 de panden	3	diverse	diverse	Isolatiemateriaal	6	0	ton	0,00%	Isolatiemateriaal	n.vt	n.vt	n.vt	Renewi	Molenvliet 4, 3076 CK Rotterdam		Afgevoerd door het bouw- en sloopafval i.v.m. handmatig slopen is de kleine hoeveelheid isolatie door het bouw- en sloopafval geraakt.	
alle 3 de panden	3	diverse	diverse	Beglazing kozijnen	0,5	0	ton	0,00%	Beglazing kozijnen	n.v.t. niet direct herbruikbaar door enkel glas, secundaire grondstof	n.vt	n.vt	Renewi	Molenvliet 4, 3076 CK Rotterdam		Kleine hoeveelheid glas is door het bouw- en sloopafval geraakt.	
alle 3 de panden	3	diverse	diverse	Gipshoudend materiaal	6	0	ton	0,00%	Gipshoudend materiaal	n.vt	n.vt	n.vt	Renewi	Molenvliet 4, 3076 CK Rotterdam		Afgevoerd door het bouw- en sloopafval i.v.m. handmatig slopen is de kleine hoeveelheid door het bouw- en sloopafval geraakt.	
alle 3 de panden	3	diverse	diverse	Binnenwanden	4	0	ton	0,00%	Binnenwanden	n.vt	n.vt	n.vt	Renewi	Molenvliet 4, 3076 CK Rotterdam		Afgevoerd door het bouw- en sloopafval i.v.m. handmatig slopen is de kleine hoeveelheid door het bouw- en sloopafval geraakt.	
alle 3 de panden	3	diverse	diverse	Sanitaire voorzieningen	3	0	ton	0,00%	Sanitaire voorzieningen	n.v.t. niet geschikt voor hergebruik door geen vraag, en schade	n.vt	n.vt	Renewi	Molenvliet 4, 3076 CK Rotterdam		Afgevoerd door het bouw- en sloopafval i.v.m. handmatig slopen is de kleine hoeveelheid door het bouw- en sloopafval geraakt.	
alle 3 de panden	3	diverse	diverse	Niet te scheiden rest materialen	61	64,02	ton	104,95%	Niet te scheiden rest materialen	n.vt	n.vt	n.vt	Renewi	Molenvliet 4, 3076 CK Rotterdam		Bouw- en sloopafval	
alle 3 de panden	3	diverse	diverse	Hout niet voor direct hergebruik	27	36,5	ton	135,19%	hout platen, wanden, vloeren en daken van de panden.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	Renewi	Molenvliet 4, 3076 CK Rotterdam		Er is minder hout naar het Wijkpaleis gegaan als verwacht (retour gekomen) waardoor er meer B-hout is afgevoerd als verwacht.	
alle 3 de panden	4	diverse	diverse	Asbesthoudende materialen	17	20,84	ton	122,59%	Asbesthoudende materialen	n.vt	n.vt	n.vt	Attero (via verzamelcontainer werf Struijk)	Vloeiendweg 9, 5048 TD Tilburg		Meer asbesthoudend afval afgevoerd daar er een deel met asbest verontreinigd puin is afgevoerd.	

Naam: Tom Oosterwijk
 Functie: Projectleider
 Datum: 15-1-2024

Handtekening:

Naam: Hans Lievaart
 Functie: Directeur
 Datum: 15-1-2024

Handtekening: