

Verklaring Circulair Sloopproject

Certificaathouder:

Sloopwerken Limburg B.V.

Watermolen 5
6442 PS BRUNSSUM
Telefoon +31 6 41 33 99 97
E-mail info@sloopwerkenlimburgbv.nl
Website www.sloopwerkenlimburgbv.nl
KvK-nummer 82857539

Verklaring van SGS Nederland B.V.

Op basis van certificaat SL-170 is vastgesteld dat Sloopwerken Limburg B.V. beschikt over een geldig certificaat op basis van de BRL SVMS-007. Deze verificatieverklaring geldt als aanvulling op het certificaat op basis van de BRL SVMS-007.

De facultatieve projectverificatie voor het project Gasthuisplantsoen te Meerssen heeft plaatsgevonden op 17 december 2024, 17 januari 2025 en 18 april 2025 in opdracht van Sloopwerken Limburg B.V.

Ter gelegenheid van de verificatie is het project beoordeeld tegen de eisen van de Regeling Verificatie Circulair Sloopproject in aanvulling op BRL SVMS-007, bestaande uit:

- de stoffeninventarisatie
- het scheidingsplan
- de stoffenverantwoording

Vastgesteld is dat de sloopaannemer voor dit project voldoet aan de eisen van de Regeling Verificatie Circulair Sloopproject in combinatie met de eisen van opdrachtgever voor wat betreft stoffeninventarisatie, scheidingsplan en stoffenverantwoording.

Namens SGS Nederland B.V.



ing. L.J.M. Grannetia
Certificatiemanager Industries & Environment


Datum: 19 mei 2025



Een afschrift van de verklaring wordt ter registratie verzonden naar SVMS. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met SGS of de Stichting Veilig en Milieukundig Slopen.

Z.o.z. voor het getekende uittreksel van de stoffenverantwoording.

Deze verklaring bestaat uit 2 bladzijden.



Stoffenevaluatie

Project: Circulaire sloop Gasthuisplantsoen

Datum: 18-4-2025

Afvalstromen gegeven in kilo's. Producten is gegeven in aantal/stuks

Afvalstroom	Begroot	Werkelijk	Verschil	Toelichting
Mengpuin(schoon puin)	2500000	2733940	233940	De funderingen waren groter dan gecaluleerd.
Gipshoudend materiaal	0	2560	2560	Tijdens de bezichtiging was er geen gips zichtbaar, tijdens uitvoering kwam er een voormalig plafond naar voren. Deze is apart afgevoerd.
B-Hout	26000	56920	30920	Er is meer B-hout gestort mede door dakopbouw die geen A-hout was en de dakopbouw was dubbel betimmerd
C-Hout	5000	1960	-3040	Gewicht van schuttingen was lager dan gecaluleerd, ook is er een tuinhuis gedemonteerd door een buurtbewoner.
Ferro-magnetische metalen	10000	12000	2000	Voordeliger uitgevallen van calculatie.
Rood Koper	0	100	100	Tijdens inventarisatie niks opgenomen i.v.m. diefstal
Geel Koper	0	37	37	Tijdens inventarisatie niks opgenomen i.v.m. diefstal
Zink	0	1250	1250	Tijdens inventarisatie niks opgenomen i.v.m. diefstal
Lood	0	2000	2000	Tijdens inventarisatie niks opgenomen i.v.m. diefstal
Harde Kunststof	0	2420	2420	Tijdens inventarisatie uitgegaan dat alle kozijnen gedemonteerd zouden worden, tijdens uitvoering gebleken dat dit te veel tijd kost en dus niet rendabel is.
Glas	5000	3920	-1080	Tijdens inventarisatie uitgegaan dat alle kozijnen gedemonteerd zouden worden, tijdens uitvoering gebleken dat dit te veel tijd kost en dus niet rendabel is.
Isolatiemateriaal		3860	3860	Tijdens inventarisatie niet bekend dat er isolatie onder de vloeren aanwezig was.
Dakbedekking, bitumineus	54000	45880	-8120	Voordeliger uitgevallen van calculatie.
Gemengd bouw- en sloopafval	26000	25040	-960	Door goed scheiden van de afvalstromen is de werkelijke hoeveelheid BSA iets lager.
Groenafval	40000	43460	3460	Achteraf is er extra groen verwijderd dat niet bij de opdracht hoorde, hierdoor toename in afgevoerd groenafval.
Productgebruik				
Buitenkozijnen	68	22	-46	Bij de oorspronkelijke inventarisatie was uitgegaan van een volledige demontage van alle kozijnen. Tijdens de werkzaamheden bleek echter dat de bevestigingswijze van de kozijnen veel extremer was dan verwacht. Daarnaast constateerden we dat de draai-kiepramen waren dichtgeschroefd. Een bijkomend probleem was dat bij verschillende kozijnen de ruiten waren ingegoooid.
Buitendeur	34	19	-15	Een deel van de kozijnen die op de bovenverdieping zaten waren van hout. Deze waren in zo'n slechte staat dat ze niet herbruikbaar zijn.
Keukenblok	25	12		2 Keukenblokjes zijn getransporteerd naar onze hub, overige keukenblokjes zijn gesloopt tijdens de asbestsanering, deze waren niet geschikt voor hergebruik. Tijdens demontage werd zichtbaar dat ook sommige van achter gescheurd waren en beschimmeld.
WC + wastafel	50	5	-45	Tijdens demontage was de kwaliteit van een groot deel van de producten te slecht.
CV-ketel	0	3	3	Tijdens inventarisatie zijn geen ketels opgenomen, kwaliteit was te slecht. Tijdens uitvoering zijn er 3 ketels aangetroffen die bouwjaar 2023-2024 hadden. Deze zijn direct verkocht.
Vlisotrap	0	8	8	Tijdens inventarisatie zijn geen Vlisotrapen opgenomen. Verwachting was dat deze niet gedemonteerd kon worden.
Mechanische luchtventilatie	0	12	12	Tijdens inventarisatie geen mechanise luchtventilaties zichtbaar geweest, tijdens demontage tegengekomen op zolder.
Meterkast	0	1	1	Meterkast gedoneerd aan Kindervakantiewerk Meerssen.
Houten Balken	0	25	25	Tijdens calculatie zouden er alleen balken van kleine lengtes vrijkomen, tijdens uitvoering waren 4meter, ook zijn hier een deel gedoneerd aan Kindervakantiewerk Meerssen.
Stoeptegels	0	60	60	Gedoneerd aan lokale bewoonster.
Rolluik + motor	0	1	1	Gedoneerd aan lokale bewoner.
Buitenlampen	0	2	2	Gedoneerd aan lokale bewoner.
Tuinhuis	0	1	1	Gedoneerd aan lokale bewoner.

Opmerking: Niet genoemde vrijkomende sloopmaterialen zijn van een dusdanige kleine omvang dat deze enerzijds bij het gemengde BSA worden afgevoerd en anderzijds bij het te breken puin worden meegenomen.

Hierdoor zijn deze niet opgenomen in de stoffen verantwoording.