

Verklaring Circulair Sloopproject

Certificaathouder:

Sloopwerken Limburg B.V.

Watermolen 5
6442 PS BRUNSSUM
Telefoon +31 6 41 33 99 97
E-mail info@sloopwerkenlimburgbv.nl
Website www.sloopwerkenlimburgbv.nl
KvK-nummer 82857539

Verklaring van SGS Nederland B.V.

Op basis van certificaat SL-170 is vastgesteld dat Sloopwerken Limburg B.V. beschikt over een geldig certificaat op basis van de BRL SVMS-007. Deze verificatieverklaring geldt als aanvulling op het certificaat op basis van de BRL SVMS-007.

De facultatieve projectverificatie voor het project Slakhorst Hoensbroek heeft plaatsgevonden op 31 januari 2025, 7 maart 2025 en 13 juni 2025 in opdracht van Sloopwerken Limburg B.V.

Ter gelegenheid van de verificatie is het project beoordeeld tegen de eisen van de Regeling Verificatie Circulair Sloopproject in aanvulling op BRL SVMS-007, bestaande uit:

- de stoffeninventarisatie
- het scheidingsplan
- de stoffenverantwoording

Vastgesteld is dat de sloopaannemer voor dit project voldoet aan de eisen van de Regeling Verificatie Circulair Sloopproject in combinatie met de eisen van opdrachtgever voor wat betreft stoffeninventarisatie, scheidingsplan en stoffenverantwoording.

Namens SGS Nederland B.V.




ing. L.J.M. Grannetia
Certificatiemanager Industries & Environment
Datum: 18 juni 2025



Een afschrift van de verklaring wordt ter registratie verzonden naar SVMS. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met SGS of de Stichting Veilig en Milieukundig Slopen.

Z.o.z. voor het getekende uittreksel van de stoffenverantwoording.

Deze verklaring bestaat uit 2 bladzijden.



Stoffenevaluatie

Project: Circulaire sloop Stuytstraat Slakhorst

Datum: 12-6-2025

Afvalstromen gegeven in kilo's. Producten is gegeven in aantal/stuks

Afvalstroom	Begroot	Werkelijk	Verschil	Toelichting
Mengpuin(schoon puin)	1500000	1249100	-250900	Tijdens uitvoering zijn alle gevelstenen op locatie schoongemaakt en hergebruikt. De slechte stenen en overig puin is afgevoerd.
Gipshoudend materiaal	6300	3860	-2440	Tijdens de inventarisatie was er gips aanwezig in begane grond en zolder plafond. Gips zolder is verwijderd tijdens sanering i.v.m. besmetting.
B-Hout	21000	24900	3900	Geen schokkend verschil, vloeren zwaarder dan vooraf opgenomen.
C-Hout	4000	3220	-780	Gewicht van schuttingen was lager dan gecalculeerd, ook is er een tuinhuis gedemonteerd door een buurtbewoner.
Ferro-magnetische metalen	3200	5280	2080	De radiatoren waren niet allemaal geschikt voor hergebruik, dus deze gestort als ijzer.
Rood Koper	111	77	-34	Kleine afwijking
Geel Koper	97	44	-53	Er heeft diefstal plaatsgevonden voor uitvoering, bijna alle kranen verdwenen.
Harde Kunststof	2500	3020	520	Tijdens inventarisatie uitgegaan dat alle kozijnen te slechte staat waren. Deze als hoogwaardig gescheiden.
Glas	3200	2020	-1180	Tijdens inventarisatie uitgegaan dat alle kozijnen te slechte staat waren. Deze als hoogwaardig gescheiden.
Dakbedekking, bitumineus	2500	3000	500	Kleine afwijking
Gemengd bouw- en sloopafval	59000	36460	-22540	Minder afval vrijgekomen dan vooraf opgenomen.
Productgebruik				
Wastafel	3	4	1	Een omwonenden had interesse in een wastafel, kwaliteit van de wastafel was voor hem voldoende.
Radiator	33	19	-14	Tijdens uitvoering gebleken dat kwaliteit radiatoren ter slecht waren, hierdoor zijn ze als hoogwaardige afvalstroom gestort.
Expansievat	11	12	1	Een expansievat extra gedemonteerd, kwaliteit was toch goed voor verkoop.
Cv-ketel	0	2	2	Na controle 2 CV-ketels toch geschikt voor handel, tijdens inventarisatie waren deze niet opgenomen.
Metselstenen	25000	19350	-5650	Tijdens de uitvoering zijn alle gevelstenen op locatie gesorteerd, schoongemaakt en gepalletteerd. Meer stenen afgekeurd door kwaliteit van de stenen. Deze zijn naar het depot op Slakhorst gebracht. In totaal zijn er 200.000 stenen hergebruikt op dit project, 100.000 stenen zijn ter beschikking gesteld aan opdrachtgever.
Houten balken	0	34	34	Tijdens de inventarisatie was niet zichtbaar wat de status was van de dakbalken aangezien alle zolders betimmerd waren. Tijdens de uitvoering bleek een deel nog geschikt voor hergebruik
Ijzeren balken	0	4	4	Ijzeren balken zaten verstopt achter betimmering begane grond. Na handmatig stripwerk zijn deze zichtbaar geworden en als extra vondst gedemonteerd.
Kozijnen	0	2	2	Van deze kozijnen was de status voldoende voor hergebruik.
Opmerking: Niet genoemde vrijkomende sloopmaterialen zijn van een dusdanige kleine omvang dat deze enerzijds bij het gemengde BSA worden afgevoerd en anderzijds bij het te breken puin worden meegenomen.				
Hierdoor zijn deze niet opgenomen in de stoffen verantwoording.				