

Verklaring Circulair Sloopproject

Certificaathouder:

Focus B.V.

Valkseweg 62
3771 RG BARNEVELD
Telefoon +31 88 44 03 440
E-mail info@focusbv.com
Website www.focusbv.com
KvK-nummer 82992665

Verklaring van SGS Nederland B.V.

Op basis van certificaat SL-434 is vastgesteld dat Focus B.V. beschikt over een geldig certificaat op basis van de BRL SVMS-007. Deze verificatieverklaring geldt als aanvulling op het certificaat op basis van de BRL SVMS-007.

De facultatieve projectverificatie voor het project Roofgarden Naritaweg te Amsterdam, welke circulair is uitgevoerd in opdracht van Vink Bouw B.V. heeft plaatsgevonden op 24 april 2024, 26 januari 2025 en 18 april 2025 in opdracht van Focus B.V.

Ter gelegenheid van de verificatie is het project beoordeeld tegen de eisen van de Regeling Verificatie Circulair Sloopproject in aanvulling op BRL SVMS-007, bestaande uit:

- de stoffeninventarisatie
- het scheidingsplan
- de stoffenverantwoording

Vastgesteld is dat de sloopaannemer voor dit project voldoet aan de eisen van de Regeling Verificatie Circulair Sloopproject in combinatie met de eisen van opdrachtgever voor wat betreft stoffeninventarisatie, scheidingsplan en stoffenverantwoording.

Namens SGS Nederland B.V.



ing. L.J.M. Grannetia
Certificatiemanager Industries & Environment

Datum: 30 januari 2026

Een afschrift van de verklaring wordt ter registratie verzonden naar SVMS. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met SGS of de Stichting Veilig en Milieukundig Slopen.

Z.o.z. voor het getekende uittreksel van de stoffenverantwoording.

Deze verklaring bestaat uit 2 bladzijden.



Materiaal	hoeveelheid vrijkomend	Verwachting hergebruik/refurbishing	Doelstelling percentage	Hergebruikt aantallen	Hergebruikt percentage
Betonklinkers	2.100 m ²	1.680 m ²	80%	2.100 m ²	100%
Bedrijfsvloerplaten	39 stuks	37 stuks	95%	31 stuks	80%
Glazen deur met systeemwand	4 stuks	2 stuks	50%	2 stuks	50%
Houten deuren (systeemwand)	10 stuks	8 stuks	80%	0 stuks	0%
Houten deuren	10 stuks	5 stuks	50%	2 stuks	5%
Glazen systeemwand	60 stuks	12 stuks	80%	40 stuks	67%
Rolluik groot (binnen/buiten)	11 stuks	11 stuks	100%	8 stuks	73%
Rolluik ramen	14 stuks	14 stuks	100%	7 stuks	50%
Rolluiken (binnen)deuren	5 stuks	3 stuks	100%	5 stuks	100%
Kantoormeubilair	50 stuks	30 stuks	60%	0 stuks	0%
Archiefkasten	12 stuks	7 stuks	58%	11 stuks	92%
Boiler 80L	2 stuks	2 stuks	100%	1 stuk	50%
Boiler close-in	4 stuks	4 stuks	100%	1 stuk	25%
Hydrofoorpomp	1 stuk	1 stuk	100%	1 stuk	100%
RVS-keukenblok	1 stuk	1 stuk	100%	1 stuk	100%
Hout-keukenblok	3 stuks	2 stuks	66%	0 stuks	0%
Schakel materiaal (230V)	50 stuks	40 stuks	80%	50 stuks	100%
Schakelmateriaal (380V)	50 stuks	40 stuks	80%	50 stuks	100%
Koffie automaat	1 stuk	1 stuk	100%	1 stuk	100%
OSB-platen (hout)	75 stuks	75 stuks	100%	56 stuks	75%
Magnetron	1 stuk	1 stuk	100%	1 stuk	100%
Wachtkamerstoel	1 stuk	1 stuk	100%	0 stuks	0%
Televisie schermen	2 stuks	1 stuks	50%	0 stuks	0%
Druktank	2 stuks	2 stuks	100%	0 stuks	0%
Lundia stellingen	50m ³	50m ³	100%	15 m ³	30%
Kleine meterkasten	3 stuks	3 stuks	100%	3 stuks	100%
Stalen balken	20 ton	10 ton	50%	2,89 ton	14%
Systeem wanden, 2,60m ³ hoog	110 m ³	66 m ³	60%	0 m ³	0%
Isolatiematerialen (gipswanden)	260 m ²	260 m ²	100%	260m ²	100%
Sandwichpanelen	430 m ²	344 m ²	80%	430 m ²	100%
Metselstenen	4.300 m ²	1.720m ²	40%	0 m ²	0%
Kledingrek	1 stuk	1 stuk	100%	1 stuk	100%
Deurdranger	12 stuks	10 stuks	83%	0 stuks	0%
Stalen bordestrap	1 stuk	1 stuk	100%	1 stuk	100%
Wastafel	6 stuks	4 stuks	66%	5 stuks	83%
Toiletputten	20 stuks	15 stuks	75%	10 stuks	50%
Nivolairsteener	4 stuks	3 stuks	75%	4 stuks	100%
Lockerkasten	9 stuks	7 stuks	80%	9 stuks	100%
Trap entree	1 stuk	1 stuk	100%	1 stuk	100%
Barbecue + schroefjeskast	1 stuk	1 stuk	100%	1 stuk	100%
Overheaddeur	1 stuk	1 stuk	100%	1 stuk	100%

Materiaal	Bestemming	Prognose	Vrijgekomen	Verklaring afwijking
Betonpuin	Renewi Westpoort (betonpuin voor betonindustrie)	2.830 ton	3.679,02 ton	Er kon meer betonpuin op locatie gescheiden worden dan vooraf gedacht.
Metselpuin	Renewi Westpoort (gebroken tot menggranulaat tbv gww-projecten)	4.221 ton	2.469,76 ton	Er kon meer betonpuin op locatie gescheiden worden dan vooraf gedacht.
Bomen, groen ed.	Gebroeders Baars / Afvalverwerking Vink	0,5 ton	15,44 ton	Wij diende ook de overige groenstroken en diverse bomen weg te halen op locatie.
Bouw- en sloopaafval	Renewi	16 ton	147,42 ton	Alle inboedel was op locatie achter gebleven.
Volumineus afval	Renewi	18 ton	38,36 ton	Alle inboedel was op locatie achter gebleven.
Asbest	Afvalzorg Wieringermeer	0,15 ton	1,72 ton	De uitkomende asbesthoudende materialen zijn naar een asbestverzamelcontainer gegaan.
Chroom 6	Hoeben Metaalbewerkers	0,5 ton	0,26 ton	Materiaal was lichter dan vooraf geschat in de calculatie.
B- Hout	Afvalverwerking Vink	29 ton	22,62 ton	Minder houten afslimmeringen aanwezig dan in calculatie verwacht.
Gips	Renewi Westpoort	20 ton	46,80 ton	Gipswanden waren dubbel laag uitgevoerd
Vloerbedekking (rol tapijt)	Van Dijk	7 ton	2,74 ton	Dunnere lagen vloerwerkzaamheden aanwezig dan vooraf gedacht.
Isolatiematerialen (dak)	Renewi	8 ton	8,40 ton	-

Handtekening Directie:

Datum:

23-01-2026