

Verklaring Circulair Sloopproject

Certificaathouder:

Sloopwerken Limburg B.V.

Watermolen 5
6442 PS BRUNSSUM
Telefoon +31 6 41 33 99 97
E-mail info@sloopwerkenlimburgbv.nl
Website www.sloopwerkenlimburgbv.nl
KvK-nummer 82857539

Verklaring van SGS Nederland B.V.

Op basis van certificaat SL-170 is vastgesteld dat Sloopwerken Limburg B.V. beschikt over een geldig certificaat op basis van de BRL SVMS-007. Deze verificatieverklaring geldt als aanvulling op het certificaat op basis van de BRL SVMS-007.

De facultatieve projectverificatie voor het project Valkweg Landgraaf heeft plaatsgevonden op 29 oktober 2025, 4 december 2025 en 29 juli 2026 in opdracht van Sloopwerken Limburg B.V.

Ter gelegenheid van de verificatie is het project beoordeeld tegen de eisen van de Regeling Verificatie Circulair Sloopproject in aanvulling op BRL SVMS-007, bestaande uit:

- de stoffeninventarisatie
- het scheidingsplan
- de stoffenverantwoording

Vastgesteld is dat de sloopaannemer voor dit project voldoet aan de eisen van de Regeling Verificatie Circulair Sloopproject in combinatie met de eisen van opdrachtgever voor wat betreft stoffeninventarisatie, scheidingsplan en stoffenverantwoording.

Namens SGS Nederland B.V.




ing. L.J.M. Grannetia
Certificatiemanager Industries & Environment
Datum: 29 juli 2026



Een afschrift van de verklaring wordt ter registratie verzonden naar SVMS. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met SGS of de Stichting Veilig en Milieukundig Slopen.

Z.o.z. voor het getekende uittreksel van de stoffenverantwoording.
Deze verklaring bestaat uit 2 bladzijden.



Stoffenevaluatie

Project:

Circulaire sloop Valkweg 28, Landgraaf

Datum:

8-5-2026

Afvalstromen gegeven in kilo's. Producten is gegeven in aantal/stuks

Afvalstroom	Begroot	Werkelijk	Verschil	Toelichting
Mengpuin (schoon puin)	970.036	682.250	-287.786	Begroting omvat mengpuin, constructieve betonvloer en betonstraatstenen. Werkelijk tonnage lager, een deel van de klinkers zijn op locatie achtergebleven voor gebruik tijdens infrawerkzaamheden.
Harde Kunststoffen	2.341	1.170	-1.171	Begroting bevat trespas, gevelbekleding en lichtkoepels. Werkelijk lager, het gewicht van de koepels etc. lag lager dan vooraf begroot.
B-Hout	4.190	2.540	-1.650	Minder hout uitgekomen dan opgenomen.
Gipshoudend materiaal	3.087	2.600	-487	Kleine afwijking binnen verwachting.
Ferro-magnetische metalen	25.000	22.400	-2.600	Begroting omvat wandplaten (sandwichpanelen), stalen constructiedelen, schuifdeuren, radiatoren, damwandplaten en RVS rolduren.
Isolatiemateriaal	1.000	11.320	10.320	Vrijgekomen isolatie werkelijk aanzienlijk hoger, door extra isolatie uit sandwichpanelen en isolatie onder de vloeren die bij inventarisatie niet zichtbaar was.
Dakbedekking	17.500	5.520	-11.980	Begroot op basis van bitumen dakbedekking. Werkelijk fors lager, doordat een deel van de dakbedekking dunner was dan aangenomen.
Gemengd bouw- en sloopafval	20000	11.640	-8360	Restmateriaal dat tijdens de sloop is vrijgekomen en niet bij een specifieke afvalstroom kon worden ingedeeld, door goede scheiding is deze post lager dan vooraf begroot.
Vlakglas	2.192	1.340	-852	Begroting omvat dubbel en enkel glas uit alle kozijnen. Werkelijk lager, mogelijk doordat glasgewicht bij inventarisatie is overschat.
E-Waste	149	340	191	Begroting enkel airconditioning opgenomen. Werkelijk hoger doordat koelinstallaties, TL-armaturen en overige elektrische componenten ook als e-waste zijn afgevoerd.
Productgebruik				
HEA 200	10	10	0	Begroot 10 stuks liggers HEA 200 (±4.031 kg).
HEB 400	10	10	0	Begroot 10 stuks kolommen HEB 400 (±7.251 kg).
Afzuiging	2	1	-1	Begroot 2 afzuigventilatoren. Werkelijk 1 stuk, de tweede niet meer geschikt voor hergebruik door slechte kwaliteit.
Led TL armaturen	22	20	-2	Begroot 22 armaturen (kantoren, product hergebruik). Werkelijk 20 stuks, kleine afwijking. 2 stuks beschadigd geraakt bij demontage.
Wandplaten (sandwichpanelen)	38	0	-38	Tijdens de demontage is naar voren gekomen dat een deel van deze platen te veel beschadigingen had en een ander deel was niet bruikbaar doordat de aanwezige isolatie volgezogen met water was.
Poort (RVS)	1	1	0	Deze is gedemonteerd en aan een handelaar verkocht.
Lichtkoepels	7	0	-7	Tijdens demontage was zichtbaar dat de kwaliteit van de koepels niet goed was en de demontage wijze te kostbaar was.
Opmerking: Niet genoemde vrijkomende sloopmaterialen zijn van een dussdanige kleine omvang dat deze enerzijds bij het gemengde BSA worden afgevoerd en anderzijds bij het te breken puin worden meegenomen.				
Hierdoor zijn deze niet opgenomen in de stoffen verantwoording.				

SLOOPWERKEN LIMBURG BV
WATERMOLEN 5
6442 PS BRUNSSUM

06-41339997

Product	Hoeveelheid in kilo's	Hoeveelheid in stuks	Niveau hergebruik	Afvoerbestemming
Mengpuin (schoon puin)	682250		Hoogwaardig	ODH
Harde Kunststoffen	1170		Hoogwaardig	Valor Sittard
B-Hout	2540		Hoogwaardig	Bontrup
Gipshoudend materiaal	2600		Hoogwaardig	Bontrup
Isolatiemateriaal	11320		Hoogwaardig	Bontrup
Dakbedekking	5520		Hoogwaardig	Bontrup
Gemengd bouw- en sloopafval	11640		Hoogwaardig	Bontrup
Vlakglas	1340		Hoogwaardig	Afvalzorg
E-Waste	340		Hoogwaardig	RD4 Heerlen
HEA 200		10	Producthergebruik	Eigen gebruik
HEB 400		10	Producthergebruik	Eigen gebruik
Afzuiging		1	Producthergebruik	Materialenhub
Led TL armaturen		20	Producthergebruik	Materialenhub
Poort (RVS)		1	Producthergebruik	Handelaar