

Verklaring

volgens de

Regeling Verificatie Circulair Sloopproject



Op basis van certificaatnummer 31784-2.9 is vastgesteld dat MSO Group B.V. beschikt over een geldig certificaat op basis van de BRL SVMS-007. Deze verificatieverklaring geldt als aanvulling op het certificaat op basis van de BRL SVMS-007 voor de organisatie.

MSO Group B.V.
Industrieweg 120
3044 AT Rotterdam
Nederland

De facultatieve projectverificatie voor het project van der Graftstraat 35 te Rotterdam heeft plaatsgevonden op 04-0-2025 in opdracht van Gemeente Rotterdam Ter gelegenheid van de verificatie is het project beoordeeld tegen de eisen van de Regeling Verificatie Circulair Sloopproject in aanvulling op BRL SVMS-007, bestaande uit de stoffeninventarisatie, het scheidingsplan en de stoffenverantwoording. Vastgesteld is dat de sloopaannemer voor dit project voldoet aan de eisen van de Regeling Verificatie Circulair Sloopproject in combinatie met de eisen van opdrachtgever voor wat betreft stoffeninventarisatie, scheidingsplan en stoffenverantwoording.

Een afschrift van de verklaring is ter registratie verzonden naar SVMS.
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met TÜV NORD Nederland of met de Stichting Veilig en Milieukundig Slopen.

Voor het getekende uittreksel van de stoffenverantwoording zie bijlage van deze verklaring.

Registratienummer	CERT-001111-TN
KvK nummer	88920844
Telefoon	010-8001111
E-mail	merlijn.denouden@msogroup.com

Certificatiecode SVMS	SL-276
-----------------------	--------

Dhr. E.W.A.C. Franken
Managing Director

TÜV NORD Nederland B.V.
Ekkersrijt 4401, 5692 DL Son en Breugel
tuv.nl



Bijlage

voor de verklaring volgens de

Regeling Verificatie Circulair Slooproject

TUVNORD

TUV NORD Nederland B.V.

Regeling
verificatie circulair
slooproject

tuv.nl

De verklaring heeft betrekking op de organisatie

MSO Group B.V.
Industrieweg 120
3044 AT Rotterdam
Nederland

Checklist verificatie



Nr.	Materiaaltype	Hoeveelheid	Verwijderingswijze	Voorgenomen (her)gebruik	Daadwerkelijk hergebruik	afnemer/ eindverwerker	Afgevoerde hoeveelheid	Verklaring afwijking
1	Betonpuin	560 ton	Machinale verwijdering	Verwerkt tot betongranulaat voor toepassing in funderingen en betonwegen.	Verwerkt tot betongranulaat voor toepassing in funderingen en betonwegen.	Bnext.nl	586,92 ton	
2	Metselwerkpuin	230 ton	Machinale verwijdering	Gebruikt voor productie van secundaire puingranulaten voor de wegenbouw.	Gebruikt voor productie van secundaire puingranulaten voor de wegenbouw.	Renewi Nederland B.V.	409,58 ton	Tussen de scheidingswanden bleek ook metselwerkpuin aanwezig te zijn. Hierdoor totale hoeveelheid veel hoger.
3	Gips	20 ton	Handmatig verwijderen	Recycled tot nieuwe gipsplaten voor de bouwsector.	Recycled tot nieuwe gipsplaten voor de bouwsector.	Renewi Nederland B.V.	2,92 ton	Achter verlaagde plafonds bleek geen gips maar stuc op steengas te zitten. Dit is als metselwerkpuin afgevoerd.
4	B-hout	20 ton	Handmatig/machinaal scheiden	Thermische recycling of herverwerking tot spaanplaat.	Thermische recycling of herverwerking tot spaanplaat.	Renewi Nederland B.V.	7,8 ton	In plaats van twee 6 drieën Metal stud aanwezig.
5	Metaal - non-ferromagnetisch	5 ton	Machinale verwijdering	Recycling metaal non-ferro	Recycling metaal non-ferro	MSO Circulair	1,44 ton	flak spuitplaats was geen aluminium maar staal.
6	Metaal - ferromagnetisch	10 ton	Machinale verwijdering	Omgesmolten tot nieuw constructiestaal via metaalrecyclers	Omgesmolten tot nieuw constructiestaal via metaalrecyclers	MSO Circulair	51,67 ton	Stalen binten bovenbouw kantoren (hoofdtragers - tussenliggers) zijn niet meegerekend in inventarisatie
7	Glas	10 ton	Gecontroleerd demonteren	Omgesmolten tot nieuw vlakglas voor bouwtoepassingen.	Omgesmolten tot nieuw vlakglas voor bouwtoepassingen.	Renewi Nederland B.V.	5,12 ton	Glas was dunner dan verwacht. Was ca. 3 mm dik i.p.v. de ingeschatte 6 mm.
8	Vloerbedekking (tapijt)	2 ton	Handmatig strippen	Verbrand in afvalenergiecentrale met terugwinning van energie.	Verbrand in afvalenergiecentrale met terugwinning van energie.	Renewi Nederland B.V.	0,6 ton	In stoffeninventarisatie was laminaat ook meegenomen in de afvalstroom. In overleg met Renewi is het laminaat als B-hout afgevoerd.
9	Isolatiemateriaal (glaswol)	10 ton	Handmatig en/of machinaal verwijderen	Recycling van glaswol tot secundaire grondstof voor nieuw isolatiemateriaal of minerale wolproducten.	Recycling van glaswol tot secundaire grondstof voor nieuw isolatiemateriaal of minerale wolproducten.	Renewi Nederland B.V.	6 ton	Geen isolatie onder dakbedekking. Bij opname isolatie gezien maar bleek op een enkele plek aanwezig.
10	Dakleer (bitumineus)	22 ton	Handmatig en/of machinaal verwijderen	Recycled tot bitumineuze grondstof voor nieuwe dakbedekking.	Recycled tot bitumineuze grondstof voor nieuwe dakbedekking.	Renewi Nederland B.V.	13,18 ton	Meeste dakleer was asbesthoudend en is dus onder asbest afgevoerd

Registratienummer
KvK nummer
Telefoon
E-mail

CERT-001111-TN
88920844
010-8001111
merlijn.denouden@msogroup.com

Certificatiecode SVMS

SL-276

Dhr. E.W.A.C. Franken
Managing Director

TUV NORD Nederland B.V.
Ekkersrijt 4401, 5692 DL Son en Breugel
tuv.nl

stichting
veilig en
milieukundig
slopen

**CIRCULAIR
SLOOPPROJECT**
Stichting Veilig en Milieukundig Slopen

Bijlage

voor de verklaring volgens de

Regeling Verificatie Circulair Sloopproject

TUVNORD

TUV NORD Nederland B.V.

Regeling
verificatie circulair
sloopproject

tuv.nl

De verklaring heeft betrekking op de organisatie



Nr.	Materiaaltype	Hoeveelheid	Verwijderingswijze	Voorgenomen (her)gebruik	Daadwerkelijk hergebruik	afnemer/ eindverwerker	Afgevoerde hoeveelheid	Verklaring afwijking
21	Granieten keukenblad	1 stuks	Voorzichtig uitbouwen voor hergebruik	Hergebruik als keukenblad in renovatieproject of bij particulier.	Verwerkt tot betongranulaat voor toepassing in funderingen en betonwegen	Renewi Nederland B.V.	1 stuks	Het keukenblad is tijdens demontage kapot gegaan. Deze is daarom niet circulair aangeboden maar afgevoerd als beton
22	Boiler	1 stuks	In zijn geheel demontieren en testen voor verkoop	I-op-I hergebruik na technische keuring.	I-op-I hergebruik in werkplaats MSD Equipment	MSD Circulair	1 stuks	
23	Dogdouche	1 stuks	In zijn geheel demontieren	Hergebruik als oogspoelvoorziening in werkplaats van MSD Group.	I-op-I hergebruik in werkplaats MSD Equipment	MSD Circulair	1 stuks	
24	Polycarbonaat platen	40 stuks	Gecontroleerd demontieren voor hergebruik	Hergebruik als daglichtvoorziening of kasafdichting.	Hergebruik als kasafdichting	Particuliere afnemer	40 stuks	
25	Wandcontactdozen	10 stuks	Handmatig demontieren	Hergebruik in nieuwe elektrische installaties (aagspanning).	Hergebruik in nieuwe elektrische installaties	MSD Circulair	10 stuks	
26	Lichtkoepel (vervaardigd uit polycarbonaat platen) (zie nr. 24)	1 stuks	In zijn geheel, gecontroleerd uitbouwen	Hergebruik als daglichtkoepel voor schuur of tuinkas/tuinhuysje.	I-op-I hergebruik voor tuinkas	Particuliere afnemer	1 stuks	
27	Straatstenen	720 ton	Uitgraven ten behoeve van hergebruik	Hergebruik als duurzame bestrating in publieke of private ruimte.	Hergebruik als bestrating in private ruimte	De Groot Willemse B.V.	296 ton	Gewicht straatstenen verkeerd benoemd in oorspronkelijke stoffeninventarisatie. Niet alleen klinkers maar ook stelenplaten. Deze zijn apart aangemaakt en alsnog toegevoegd aan de stoffeninventarisatie.
28	Houten trap	1 stuks	In zijn geheel demontieren	I-op-I herplaatsing als binnenhuistrap in boerderij.	I-op-I herplaatsing als binnenhuistrap in boerderij.	Particuliere afnemer	1 stuks	
29	Stelenplaten	34 stuks	In zijn geheel demontieren	I-op-I hergebruik als vloerplaten	I-op-I hergebruik als vloerplaten	De Groot Willemse B.V.	34 stuks	

Handtekening directie Oranje (MSD Group):
Naam: M. Jongeneel (CED MSD Group)
Datum: 08-09-2025

Registratienummer
KvK nummer
Telefoon
E-mail

CERT-001111-TN
88920844
010-8001111
merlijn.denouden@msogroup.com

Certificatiecode SVMS

SL-276

Dhr. E.W.A.C. Franken
Managing Director

TUV NORD Nederland B.V.
Ekkersrijt 4401, 5692 DL Son en Breugel
tuv.nl

stichting
veilig en
milieukundig
slopen

CIRCULAIR
SLOOPPROJECT
Stichting Veilig en Milieukundig Slopen