

Verklaring Circulair Sloopproject

Certificaathouder :

Van Reel Sloopwerken B.V.

Adres:	Uithofsweg 2	KvK-nummer:	78237831
	7954 XS ROUVEEN	E-mail:	info@vanreel.nl
Telefoonnr:	+31 88 010-8700	Website:	http://vanreel.nl

Verklaring van Normec Certification B.V.


Op basis van NC-SVMS-725 is vastgesteld dat Van Reel Sloopwerken B.V. beschikt over een geldig certificaat op basis van de BRL SVMS-007. Deze verificatieverklaring geldt als aanvulling op het certificaat op basis van de BRL SVMS-007. De facultatieve projectverificatie voor het project Transformatie Broerenkwartier 23 R 00140-B heeft plaatsgevonden in de periode van 1-7-2023 in opdracht van Schuttebouw B.V. Zwolle.

Ter gelegenheid van de verificatie is het project beoordeeld tegen de eisen van de Regeling Verificatie Circulair Sloopproject in aanvulling op BRL SVMS-007, bestaande uit:

- De stoffeninventarisatie
- Het scheidingsplan
- De stoffenverantwoording

Vastgesteld is dat de sloopaannemer voor dit project voldoet aan de eisen van de Regeling Verificatie Circulair Sloopproject in combinatie met de eisen van opdrachtgever voor wat betreft stoffeninventarisatie, scheidingsplan en stoffenverantwoording.

Namens Normec Certification B.V.



T. Hazenberg
Operationeel Directeur
Datum: 05-09-2023

Een afschrift van de verklaring wordt ter registratie verzonden naar SVMS. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Normec Certification B.V. of de Stichting Veilig Slopen.
Z.o.z. voor het getekende uittreksel van de stoffenverantwoording.

OPLEVERINGS-/SCHEIDINGSRAPPORTAGE SLOOP SCHUTTE ZWOLLE GEBOUW NOORD B 1^E ETAGE

Het project behelsde het handmatig slopen c.q. demonteren van de appartementen in het gebouw Noord B, Broerenkwartier te Zwolle. De sloop-/demontagewerkzaamheden waren bedoeld om de gehele 1^e verdieping met o.a. waterschade te kunnen vernieuwen. Circa twee jaren vóór de start van de sloop-/demontagewerkzaamheden is reeds een deel van de producten en materialen verwijderd, teneinde de bouwconstructie op diverse plaatsen te kunnen plaatsen te kunnen verstevigen. Ook is na de opnemng van het werk, een aantal producten c.q. elementen verwijderd door derden.

Snel na de start van de werkzaamheden bleek dat veel producten en elementen in een zodanig goede staat (onberispelijk) verkeerden. Dat leidde ertoe, dat de opdrachtgever van de sloop- en bouwwerkzaamheden graag die producten en elementen retour wenste te ontvangen. Derhalve is door ons een drietal kwaliteitscategorieën onderscheiden:

- I onberispelijke staat ► retour opdrachtgever
- II verkoopbare staat ► verkoop aan derden
- III onverkoopbare staat ► afvoer naar recyclinglocatie ► directe afvoer naar afnemer, of tijdelijke opslag in de hub van Van Reel

Uiteindelijk zijn de vrijgekomen producten en materialen afgevoerd naar de in kolom **H** vermelde bestemming, met per product of materiaal vermelding van de kwaliteitscategorie en het niveau afvalbeheer (conform § 2.1 regeling circulair slopen).

Niveau afvalbeheer wordt als volgt onderverdeeld (conform Ladder van Lansink):

- 1 preventie (hier n.v.t.)
- 2 producthergebruik
- 3 hoogwaardig materiaalhergebruik
- 4 recycling
- 5 thermische recycling
- 6 verbranden of storten.

Overzicht A: opleverings-/scheidingsrapportage m.b.t. producten & elementen

A	B Soort	C Productkwaliteit (I, II) of afvalstof (Eural-code)	D Omvang (prognose)	E Voorgenomen bestemming	F Aanvullende info m.b.t. afvalstof, logistiek, bestemming	G Uiteindelijk afgevoerd	H Definitieve bestemming, kwaliteitsniveau c.q. niveau bestemming	I Evaluatie
1	Deuren	I, II	60 st.	b.v.k. retour OG, anders verkoop derden	b.v.k. retour OG, anders verkoop derden	26 st.	Bestemming: retour OG WAAG Expl. Kwaliteit-categorie: I. Afvalbeheer-niveau: 2.	Aantal beschadigd aange- troffen of beschadigd tijdens demontage/opslag
2						16 st.	Bestemming: Verkoop E&R ten Kate Kwaliteit-categorie: II. Afvalbeheer-niveau: 2.	
3						Rest	Bestemming: Afvoer als afvalstof, zie verderop Kwaliteit-categorie: III. Afvalbeheer-niveau: 4.	

4	Gipsplaten	I, II	500 m ²	b.v.k. retour OG, anders verkoop derden	b.v.k. retour OG, anders verkoop derden	300 m ²	Bestemming: Retour OG WAAG Expl. Kwaliteit-categorie: I. Afvvalbeheer-niveau.: 2. Bestemming: Verkoop E&R ten Kate Kwaliteit-categorie: II. Afvvalbeheer-niveau.: 2. Bestemming: Afvoer als afvalstof, zie verderop Kwaliteit-categorie: III. Afvvalbeheer-niveau.: 4.	Aantal beschadigd aangetroffen, of beschadigd tijdens demontage/opslag. Daardoor gekwalificeerd als kwaliteit III (1200 m ²). Dit is vermeld en gespecificeerd in het overzicht b
5						200 m ²		
6						Zie overzicht B		
7	Isolatiematerialen	I, II	1.480 m ²	b.v.k. verkoop, anders lager niveau	b.v.k. verkoop, anders lager niv.	1.400 m ²	Bestemming: Verkoop E&R ten Kate Verkoop mts. Kooliker Kwaliteit-categorie: II. Afvvalbeheer-niveau.: 2. Bestemming: Afvoer als afvalstof, zie verderop Kwaliteit-categorie: III. Afvvalbeheer-niveau.: 4.	Uit het project is meer isolatiemateriaal gekomen dan vooraf ingeschat, echter de kwaliteit was gemiddeld beter dan ingeschat. Hoeveelheid kwaliteit III (80 m ²) is vermeld en gespecificeerd in het overzicht b
8						Zie overzicht B		
9	Kabelgoot	I, II	30 m ¹	b.v.k. verkoop, anders lager niveau	b.v.k. verkoop, anders lager niv.	30 m ¹	Bestemming: Retour OG WAAG Expl. Kwaliteit-categorie: I. Afvvalbeheer-niveau.: 2.	In hoeveelheid geen verschil. In plaats van verkoop naar derden, retourlevering naar OG WAAG.
10	Kozijnen, hout	I, II	30 st.	b.v.k. retour OG, anders lager niv.	b.v.k. retour OG, anders lager niv.	22 st.	Bestemming: Retour OG WAAG Expl. Kwaliteit-categorie: I. Afvvalbeheer-niveau.: 2.	Wegens eerdere sloopwerkzaamheden minder kozijnen
11	Meter-/groepenkasten	I, II	26 st.	b.v.k. verkoop, anders lager niveau	b.v.k. verkoop, anders lager niv.	22 st.	Bestemming: Verkoop E&R ten Kate Kwaliteit-categorie: II. Afvvalbeheer-niveau.: 2.	Wegens eerdere sloopwerkzaamheden minder meter-/groepenkasten
12	Schakelaars	I, II	160 st.	b.v.k. retour OG, anders lager niv.	b.v.k. retour OG, anders lager niv.	160 st.	Bestemming: Retour OG WAAG Expl. Kwaliteit-categorie: I. Afvvalbeheer-niveau.: 2.	Geen verschil met prognose
13	Vloerverw.-verdeelnits	I, II	26 st.	b.v.k. retour OG, anders lager niv.	b.v.k. retour OG, anders lager niv.	26 st.	Bestemming: Retour OG WAAG Expl. Kwaliteit-categorie: I. Afvvalbeheer-niveau.: 2.	Geen verschil met prognose
14	Wandcontactdozen	I, II	260 st.	b.v.k. retour OG, anders lager niv.	b.v.k. retour OG, anders lager niv.	160 st.	Bestemming: Retour OG WAAG Expl. Kwaliteit-categorie: I. Afvvalbeheer-niveau.: 2.	Geen verschil met prognose
15						100 st.	Bestemming: Verkoop E&R ten Kate Kwaliteit-categorie: II. Afvvalbeheer-niveau.: 2.	Geen verschil met prognose

Overzicht B: opleverings-/scheidingsrapportage m.b.t. afvalstoffen en materialen

Soort	Productkwaliteit (I, II) of afvalstof (Euralcode)	Omvang (prognose)	Voorgenomen bestemming	Aanvullende info m.b.t. afvalstof, logistiek, bestemming	Uiteindelijk afgevoerd	Definitieve bestemming, kwaliteitsniveau c.q. niveau bestemming	Evaluatie
16	BSA: gemengd bouw- en sloopafval 17 09 04	40 m ³	RCS Staphorst	Erkende verwerker, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	2.240 kg	Bestemming: RCS Kwaliteit-categorie: III. Afvalbeheer-niveau.: 4. Nut: toepassing in div. gerecyclede of herbruikbare materialen	Vooral het aandeel plafonddekking met vezel maakt dit tot een lichte stroom.
17	Dakbedekking: Bitumineuze	-	-	-	-	-	-
18	Dakbedekking: Teerhoudende	-	-	-	-	-	-
19	Grond: verontreinigde grond	-	-	-	-	-	-
20	Hout: A-hout	-	-	-	-	-	-
21	Hout: B-hout 17 02 01	6 m ³	RCS Staphorst	Erkende verwerker, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	1.660 kg	Bestemming: RCS Kwaliteit-categorie: III. Afvalbeheer-niveau.: 4. Nut: toepassing in nieuwe houtproducten	Hierin ook ca. 18 zwaar beschadigde deuren
22	Hout: C-hout	-	-	-	-	-	-
23	Puin: asfaltpuin	-	-	-	-	-	-
24	Puin: betonpuin	-	-	-	-	-	-
25	Puin: mengpuin	-	-	-	-	-	-
26	Puin: metselwerkpuin	-	-	-	-	-	-
27	PVC / kunststoffen 17 02 03 c	20 m ³	HUB, van Reel Groep	Erkende verwerker, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	1.220 kg	Bestemming: RCS Kwaliteit-categorie: III. Afvalbeheer-niveau.: 4. Nut: toepassing in nieuwe kunststofproducten	Volgens beoogde afnemer materiaal niet verhandelbaar
28	Gasbeton	-	-	-	-	-	-
29	Gips	-	-	-	-	-	-
30	Gips-houdende materialen 17 08 02	120 m ³	RCS Staphorst	Erkende verwerker, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	35.940 kg	Bestemming: KOK Meppel Kwaliteit-categorie: III. Afvalbeheer-niveau.: 3. Nut: toepassing in nieuwe gipsproducten	Beschadigde gipsplaten die niet toereikend waren voor retour OG of verkoop circulair
31	Glas 17 02 02	1 m ³	RCS Staphorst	Erkende verwerker, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	1 big-bag 140 kg	Bestemming: RCS Kwaliteit-categorie: III. Afvalbeheer-niveau.: 4. Nut: toepassing in nieuwe glasproducten	Geen verschil
32	Isolatiemateriaal 17 06 04	80 m ³	HUB, van Reel Groep	Erkende verwerker, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	680 kg	Bestemming: RCS Kwaliteit-categorie: III. Afvalbeheer-niveau.: 4. Nut: toepassing in nieuwe isolatiematerialen	Deze hoeveelheid was niet geschikt voor verkoop.
33	Kabelmateriaal, bekabeling 17 04 11	3 m ³	RCS Staphorst	Erkende verwerker, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	320 kg	Bestemming: RCS Kwaliteit-categorie: III. Afvalbeheer-niveau.: 4.	Geen verschil.

34	Kalkzandsteen	-	-	-	-	Nut: terugwinning non-ferrometalen	-
35	Metalen: betonstaal	-	-	-	-	-	-
36	Metalen: non-ferro metalen	-	-	-	-	-	-
37	Metalen: ferro metalen	17 04 05 c	120 m ³	RCS Staphorst	3.160 kg	Bestemming: RCS Kwaliteit-categorie: III. Afvvalbeheer-niveau.: 4. Nut: toepassing in hernieuwde metalen	Door het comprimeren van de stroom in twee containers (80 m ³), is één container en dus één rit uitgespaard
38	Riet (dakbedekking)	-	-	-	-	-	-
39	Vloerbedekking	-	-	-	-	-	-
	Uitleg codering aanvullende info m.b.t. afvalstof, logistiek, bestemming	<ol style="list-style-type: none"> 1 VIHB-nummer transporteur(s) bekend en in orde 2 Voor zover van toepassing: VIHB-nummer bestemming (ontvanger) bekend en in orde 3 Bestemming (ontvanger) beschikt over omgevingsvergunning 4 Afvalstroombestemming 5 Acceptatiecriteria bij ons aanwezig / bekend 6 NAW-/overige noodzakelijke gegevens bij ons bekend 7 Zie ook de afschriften van toepasselijke productbladen achterin dit sloop-VGM-plan. 					

Handtekening
namens directie
Van Reel BV

