

Verklaring Circulair Sloopproject

Certificaathouder :

Gubbels Sloop en Asbestsanering B.V.

Adres:	Nieuwkuikseweg 2	KvK-nummer:	71029117
	5268 LE HELVOIRT	E-mail:	info@gubbels.nl
Telefoonnr:	+31 411 64-1980	Website:	http://www.gubbels.nl

Verklaring van Normec Certification B.V.

Op basis van NC-CIR-0083 is vastgesteld dat Gubbels Sloop en Asbestsanering B.V. beschikt over een geldig certificaat op basis van de BRL SVMS-007. Deze verificatieverklaring geldt als aanvulling op het certificaat op basis van de BRL SVMS-007. De facultatieve projectverificatie voor het project Circulaire Sloop Gymzaal Verdijkstraat 79a te Oss heeft plaatsgevonden in de periode van 06-01-2025 t/m 25-03-2025 in opdracht van Gemeente Oss. Ter gelegenheid van de verificatie is het project beoordeeld tegen de eisen van de Regeling Verificatie Circulair Sloopproject in aanvulling op BRL SVMS-007, bestaande uit:

- De stoffeninventarisatie
- Het scheidingsplan
- De stoffenverantwoording

Vastgesteld is dat de sloopaannemer voor dit project voldoet aan de eisen van de Regeling Verificatie Circulair Sloopproject in combinatie met de eisen van opdrachtgever voor wat betreft stoffeninventarisatie, scheidingsplan en stoffenverantwoording.

Namens Normec Certification B.V.

W.L. Princen
Operationeel Manager
Datum: 31-03-2025



Een afschrift van de verklaring wordt ter registratie verzonden naar SVMS. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Normec Certification B.V. of de Stichting Veilig Slopen. Z.o.z. voor het getekende uittreksel van de stoffenverantwoording.

24309TG Oss Verdijkstraat sloop voormalige gymzaal
Bewijslast verificatieregeling circulair slopen

Datum: 28-03-2025
Naam: M.H. Gubbels
Functie: Directie



Materiaal	Soort	Naam van materiaal	Hoeveelh eid	eenheid	Bevestiging	Afzet mogelijkheid Product hergebruik	Bestemming	Onderbouwing afzet/hergebruik
			Tonnage / stuk(s) m3/m2/m					De leus van de voorgenoemde bestemming moet worden onderbouwd
12. Hout	2. Hout	Zitbank kleedkamer	2	stuk(s)	ligt los	In zelfde toepassing	Particulier	Een op een herbruikbaar
27. Gemengd bouw- en sloopafval	a. Kunststof	Tafeltes	5	stuk(s)	ligt los	Algemene Recycling	ntb	Demonteren/gescheiden afvoeren. Te oud/beschadigd voor hergebruik
9.3. Metalen	b. Ferromagnetische metalen	Radiatoren	10	stuk(s)	geschroefd	Schrootinzameling	ntb	Geen afzetmarkt voor, dus hoogwaardige recycling
10.3. Metalen	b. Ferromagnetische metalen	Jassenrek	8	stuk(s)	geschroefd	Algemene Recycling	ntb	Geen afzetmarkt voor, dus hoogwaardige recycling
42. Hout	2. Hout	Dubbel buitendeur	4	stuk(s)	geschroefd	Hoogwaardig hergebruik	Particulier	Een op een herbruikbaar
52. Hout	2. Hout							
6.1. Steenachtig materiaal	d. Mengpuin	Sanitair	6	stuk(s)	lijm / kit	Recycling (wegenbouw, van t ntb		Geen afzetmarkt voor, dus hoogwaardige recycling
7. Bouwproducten		Geiser	1	stuk(s)	geschroefd	Algemene Recycling	NTB	Geen afzetmarkt voor, dus hoogwaardige recycling
8.1. Steenachtig materiaal	d. Mengpuin	Wastafel	3	stuk(s)	geschroefd	Recycling (wegenbouw, van t ntb		Geen afzetmarkt voor, dus hoogwaardige recycling
14.3. Metalen	a. Non-ferromagnetische metalen	Brandhaspel	1	stuk(s)	geschroefd	In zelfde toepassing	ntb	Een op een herbruikbaar
9.3. Metalen	b. Ferromagnetische metalen	Kapstok	1	stuk(s)	geschroefd	In zelfde toepassing	ntb	Een op een herbruikbaar
10.3. Metalen	b. Ferromagnetische metalen	Hout-cementwol plafond beplating	80	m2	lijm / kit	Algemene Recycling	ntb	Tijdens machinale sloop sorteren
11.7. Gemengd bouw- en sloopafval	7. Gemengd bouw- en sloopafval	Tl-lampen	10	stuk(s)	geschroefd	Algemene Recycling	ntb	Niet herbruikbaar
12.8. We cycle								
13.2. Hout	2. Hout	Binnendeuren	10	stuk(s)	geschroefd	Algemene Recycling	ntb	Geen afzetmarkt voor, dus hoogwaardige recycling
14.3. Metalen	a. Non-ferromagnetische metalen	Klimrek	2	stuk(s)	geschroefd	Schrootinzameling	ntb	Algekeurd, dus hoogwaardige recycling
15.2. Hout	2. Hout	Schroefjes plafond	250	m2	geschroefd	Hoogwaardig hergebruik	ntb	Demonteren en inzetten voor hergebruik
16.2. Hout	2. Hout	Vluchtdaer	1	stuk(s)	geschroefd	Hoogwaardig hergebruik	ntb	Demonteren en inzetten voor hergebruik
17. Bouwproducten	a. Kunststof	Nooduitgang bordje	1	stuk(s)	geschroefd	Hoogwaardig hergebruik	ntb	Demonteren en inzetten voor hergebruik
18.3. Metalen	3. Metalen	Ballenrek	1	stuk(s)	geschroefd	Schrootinzameling	ntb	Geen afzetmarkt voor, dus hoogwaardige recycling
19.3. Metalen	3. Metalen	Materiaal kasten	3	stuk(s)	ligt los	Schrootinzameling	ntb	Beschadigd, dus hoogwaardige recycling
20.1. Steenachtig materiaal	d. Mengpuin	Metselwerk buiten/binnen	100	ton	gemetseld	Algemene Recycling	GRZN	Breken tot mengpuin
21.1. Steenachtig materiaal	a. Betonpuin voor toeslagmateriaal in betc vloeren en funderingen	Dakisolatie pир	600	ton	Massief / gestort	Hoogwaardig hergebruik	GRZN	Breken tot grindvervanger
22.5. Isolatiemateriaal	5. Isolatiemateriaal	Balkhout	300	m2	ligt los	Hoogwaardig hergebruik	ntb	Demonteren en inzetten voor hergebruik
23.2. Hout	2. Hout	Balkhout	400	m1	geschroefd	Hoogwaardig hergebruik	Gubbels Circulaire Bouwhub	Demonteren en inzetten voor hergebruik
24.1. Steenachtig materiaal	b. Betonpuin overige kwaliteiten	Ballastgrind dak 16/32	12	m3	ligt los	Hoogwaardig hergebruik	Fihuma	Wassen en terug als dakgrind

Wijze van demontage	Werkinstructie	Desk. Wijze van controle	Interne afkeur criteria	Controle door
1 Handmatig uittmenen	Opnemen en klaarzetten voor transport	Door voorman/ uitvoerder	NVT	Door voorman/ uitvoerder
2 Handmatig uittmenen	Opnemen en op materiaalsoort verzamelen	Door voorman/ uitvoerder	NVT	Door voorman/ uitvoerder
3 Handmatig uittmenen	Opnemen en op materiaalsoort verzamelen	Door voorman/ uitvoerder	NVT	Door voorman/ uitvoerder
4 Losschroeven	Losschroeven	Door voorman/ uitvoerder	NVT	Door voorman/ uitvoerder
5 Los schroeven, uittmenen	Losschroeven en met twee personen uittmenen en op een bok klaarzetten	Door voorman/ uitvoerder	Glas of houtwerk beschadigd	Door voorman/ uitvoerder
6 Tijdens machinale sloop	Geen actie	Door voorman/ uitvoerder	NVT	Door voorman/ uitvoerder
7 Handmatig uittmenen	Opnemen en op materiaalsoort verzamelen	Door voorman/ uitvoerder	NVT	Door voorman/ uitvoerder
8 Tijdens machinale sloop	Geen actie handmatig	Door voorman/ uitvoerder	NVT	Door voorman/ uitvoerder
9 Slang losmaken van haspel, rest metalen	Slang losnijden van haspel voor hergebruik. Haspel demontren en verzamelen bij schroot	Door voorman/ uitvoerder	NVT	Door voorman/ uitvoerder
10 Losschroeven	Losschroeven met schroefmachine	Door voorman/ uitvoerder	Beschadigd tijdens demontage	Door voorman/ uitvoerder
11 Tijdens machinale sloop	Geen handmatige actie	Door voorman/ uitvoerder	NVT	Door voorman/ uitvoerder
12 Handmatig uittmenen	Vanuit kamerteiger voorzichtig losklikken en bundelen voor gescheiden afvoer	Door voorman/ uitvoerder	Materiaal gebroken/kapot	Door voorman/ uitvoerder
13 Handmatig uittmenen	Opnemen handmatig en op materiaalsoort verzamelen	Door voorman/ uitvoerder	Houtwerk of hang/sluitwerk beschadigd	Door voorman/ uitvoerder
14 Tijdens machinale sloop	Geen handmatige actie	Door voorman/ uitvoerder	Is afgekeurd, dus niet meer veilig	Door voorman/ uitvoerder
15 Losschroeven	Via schaarhoogwerker losschroeven en bundelen voor transport	Door voorman/ uitvoerder	Gebroken, of beschadigd tijdens losschroeven	Door voorman/ uitvoerder
16 Demontren	Losschroeven en met twee personen uittmenen en op een bok klaarzetten	Door voorman/ uitvoerder	Beschadigd tijdens demontage	Door voorman/ uitvoerder
17 Koevoet	Met koevoet losmaken en verzamelen bij bsa	Door voorman/ uitvoerder	NVT	Door voorman/ uitvoerder
18 Handmatig uittmenen	Opnemen en op materiaalsoort verzamelen	Door voorman/ uitvoerder	NVT	Door voorman/ uitvoerder
19 Handmatig uittmenen	Opnemen en op materiaalsoort verzamelen	Door voorman/ uitvoerder	NVT	Door voorman/ uitvoerder
20 Tijdens machinale sloop	Geen handmatige actie	Door voorman/ uitvoerder	Te veel isolatie of BSA door puin	Door voorman/ uitvoerder
21 Tijdens machinale sloop	Geen handmatige actie	Door voorman/ uitvoerder	Te veel isolatie of BSA door puin	Door voorman/ uitvoerder
22 Handmatig uittmenen	Via trappentoren naar dak, daar handmatig opnemen en palleteren	Door voorman/ uitvoerder	Te veel dakleer/bitumen vast gebrand	Door voorman/ uitvoerder
23 Tijdens machinale sloop	Na opnemen met machine handmatig bundelen voor transport	Door voorman/ uitvoerder	Beschadigd door knijper machine	Door voorman/ uitvoerder
24 Voorafgaand aan asbestsanering met zuigwagen	Geen handmatige actie	Uitvoerder	NVT	Uitvoerder

Hoeveelheid / volume	eenheid	Niveau van hergebruik, conform inventarisatie	Indien anders	Kwalitatieve afvoerbestelling:
Beschrijving onderstaand				
1 2	stuk(s)	Ja		In zelfde toepassing
2 5	stuk(s)	Ja		Algemene Recycling
3 10	stuk(s)	Ja		Schrootinzameling
4 9	stuk(s)	Ja		Algemene Recycling
5 4	stuk(s)	Nee	Niet mogelijk om zonder beschadiging te demonteren	Algemene Recycling
				Recycling (wegenbouw, van hout naar spaanplaat, gemengd BSA naar sorteermachine, enz.)
6 6	stuk(s)	Ja		Algemene Recycling
7 1	stuk(s)	Ja		Recycling (wegenbouw, van hout naar spaanplaat, gemengd BSA naar sorteermachine, enz.)
8 3	stuk(s)	Ja		In zelfde toepassing
9 1	stuk(s)	Ja		In zelfde toepassing
10 1	stuk(s)	Ja	Gebruikt in eigen schafteket Gubbels	In zelfde toepassing
11 80	m2	Ja	Gedeeltelijk door mengpuin ivm gehechtheid aan beton plaat	Algemene Recycling
12 10	stuk(s)	Ja		Algemene Recycling
				Recycling (wegenbouw, van hout naar spaanplaat, gemengd BSA naar sorteermachine, enz.)
13 10	stuk(s)	Ja		Schrootinzameling
14 2	stuk(s)	Ja		Hoogwaardig hergebruik
15 250	stuk(s)	Ja	Kortere stukken bij recycling, lange lengtes gedemonteerd	Algemene Recycling
16 1	stuk(s)	Nee	Niet mogelijk om zonder beschadiging te demonteren	Algemene Recycling
17 1	stuk(s)	Nee	Geen afzet voor	Schrootinzameling
18 1	stuk(s)	Ja		Schrootinzameling
19 3	stuk(s)	Ja		Schrootinzameling
			Deel van het plafond bleek van hout en niet van steen.	
20 239,5	ton	Ja	Verkeerd ingeschat van dikte van buitenwanden en de constructie	Algemene Recycling
			Er zat te veel isolatie aan de wanden vastgeplakt. Hierdoor enkel inzetbaar als menggranulaat en niet schoon genoeg voor de betonindustrie	
21 175,62	ton	Ja		Hoogwaardig hergebruik
22 300	m2	Ja		Hoogwaardig hergebruik
23 400	m1	Ja		Hoogwaardig hergebruik
24 12	m3	Ja		In zelfde toepassing

24309TG Oss Verdijkstraat sloop voormalige gymzaal
Bewijslast verificatieregeling circulair slopen

Datum: 28-03-2025
Naam: M.H. Gubbels
Functie: Directie



Materiaal	Soort	Naam van materiaal	Hoeveelheid Tonnage / stuk(s) / m3/m2/m	eenheid	Bevestiging	Afzet mogelijkheid Product hergebruik	Bestemming	Onderbouwing afzet/hergebruik
							Activiteitswerker of gebruiker	De kruis van de voorgegeven bestemming moet worden onderbouwd
12. Hout	2. Hout	Zitbank kleedkamer	2	stuk(s)	ligt los	In zelfde toepassing	Particulier	Een op een herbruikbaar
27. Gemengd bouw- en sloopafval	a. Kunststof	Tafeljes	5	stuk(s)	ligt los	Algemene Recycling	ntb	Demonteren/gescheiden afvoeren. Te oud/beschadigd voor hergebruik
33. Metalen	b. Ferromagnetische metalen	Radiatoren	10	stuk(s)	geschroefd	Schrootinzameling	ntb	Geen afzetmarkt voor, dus hoogwaardige recycling
42. Hout	2. Hout	Jaserek	8	stuk(s)	geschroefd	Algemene Recycling	ntb	Geen afzetmarkt voor, dus hoogwaardige recycling
52. Hout	2. Hout	Dubbel buitendeur	4	stuk(s)	geschroefd	Hoogwaardig hergebruik	Particulier	Een op een herbruikbaar
61. Steenachtig materiaal 7. Bouwproducten	d. Mengpuin	Sanitair Geiser	6 1	stuk(s) stuk(s)	lijm / kit geschroefd	Recycling (wegenbouw, van t ntb Algemene Recycling	NTB	Geen afzetmarkt voor, dus hoogwaardige recycling Geen afzetmarkt voor, dus hoogwaardige recycling
81. Steenachtig materiaal	d. Mengpuin	Wastafel	3	stuk(s)	geschroefd	Recycling (wegenbouw, van t ntb	ntb	Geen afzetmarkt voor, dus hoogwaardige recycling
93. Metalen	b. Ferromagnetische metalen	Brandhappel	1	stuk(s)	geschroefd	In zelfde toepassing	ntb	Een op een herbruikbaar
103. Metalen	b. Ferromagnetische metalen	Kapstok	1	stuk(s)	geschroefd	In zelfde toepassing	ntb	Een op een herbruikbaar
117. Gemengd bouw- en sloopafval	7. Gemengd bouw- en sloopafval	Hout-cementwol plafond beplating	80	m2	lijm / kit	Algemene Recycling	ntb	Tijdens machinale sloop sorteren
128. We cycle		TL-lampen	10	stuk(s)	geschroefd	Algemene Recycling	ntb	Niet herbruikbaar
132. Hout	2. Hout	Binnendeuren	10	stuk(s)	geschroefd	Algemene Recycling	ntb	Geen afzetmarkt voor, dus hoogwaardige recycling
143. Metalen	a. Non-ferromagnetische metalen	Klimrek	2	stuk(s)	geschroefd	Schrootinzameling	ntb	Algekeurd, dus hoogwaardige recycling
152. Hout	2. Hout	Schrootjes plafond	250	m2	geschroefd	Hoogwaardig hergebruik	ntb	Demonteren en inzetten voor hergebruik
162. Hout	2. Hout	Vloerplank	1	stuk(s)	geschroefd	Hoogwaardig hergebruik	ntb	Demonteren en inzetten voor hergebruik
172. Hout	a. Kunststof	Nooduitgang bordje	1	stuk(s)	geschroefd	Hoogwaardig hergebruik	ntb	Demonteren en inzetten voor hergebruik
183. Metalen	3. Metalen	Ballenrek	1	stuk(s)	geschroefd	Schrootinzameling	ntb	Geen afzetmarkt voor, dus hoogwaardige recycling
193. Metalen	3. Metalen	Materiaal kasten	3	stuk(s)	ligt los	Schrootinzameling	ntb	Beschadigd, dus hoogwaardige recycling
201. Steenachtig materiaal	d. Mengpuin	Metselwerk buiten/binnen	100	ton	gemetseld	Algemene Recycling	GRZN	Breken tot mengpuin
211. Steenachtig materiaal	a. Betonpuin voor toeslagmateriaal in betc	Vloeren en funderingen	600	ton	Massief / gestort	Hoogwaardig hergebruik	GRZN	Breken tot grindvervanger
225. Isolatiemateriaal	5. Isolatiemateriaal	Dakisolatie piri	300	m2	ligt los	Hoogwaardig hergebruik	ntb	Demonteren en inzetten voor hergebruik
232. Hout	2. Hout	Balkhout	400	m1	geschroefd	Hoogwaardig hergebruik	Gubbels Circulaire Bouwhub	Demonteren en inzetten voor hergebruik
241. Steenachtig materiaal	b. Betonpuin overige kwaliteiten	Ballastgrind dak 16/32	12	m3	ligt los	Hoogwaardig hergebruik	Fihuma	Wassen en terug als dakgrind

Wijze van demontage	Werkinstructie	Desk. Wijze van controle	Interne afkeur criteria	Controle door
1 Handmatig uitnemen	Opnemen en klaarzetten voor transport	Door voorman/ uitvoerder	NVT	Door voorman/ uitvoerder
2 Handmatig uitnemen	Opnemen en op materiaalsoort verzamelen	Door voorman/ uitvoerder	NVT	Door voorman/ uitvoerder
3 Handmatig uitnemen	Opnemen en op materiaalsoort verzamelen	Door voorman/ uitvoerder	NVT	Door voorman/ uitvoerder
4 Losschroeven	Losschroeven	Door voorman/ uitvoerder	NVT	Door voorman/ uitvoerder
5 Los schroeven, uitnemen	Losschroeven en met twee personen uitnemen en op een bok klaarzetten	Door voorman/ uitvoerder	Glas of houtwekr beschadigd	Door voorman/ uitvoerder
6 Tijdens machinale sloop	Geen actie	Door voorman/ uitvoerder	NVT	Door voorman/ uitvoerder
7 Handmatig uitnemen	Opnemen en op materiaalsoort verzamelen	Door voorman/ uitvoerder	NVT	Door voorman/ uitvoerder
8 Tijdens machinale sloop	Geen actie handmatig	Door voorman/ uitvoerder	NVT	Door voorman/ uitvoerder
9 Slang losmaken van haspel, rest metalen	Slang losnijden van haspel voor hergebruik. Haspel demontren en verzamelen bij schroot	Door voorman/ uitvoerder	NVT	Door voorman/ uitvoerder
10 Losschroeven	Losschroeven met schroefmachine	Door voorman/ uitvoerder	Beschadigd tijdens demontage	Door voorman/ uitvoerder
11 Tijdens machinale sloop	Geen handmatige actie	Door voorman/ uitvoerder	NVT	Door voorman/ uitvoerder
12 Handmatig uitnemen	Vanuit kamersteiger voorzichtig losklikken en bundelen voor gescheiden afvoer	Door voorman/ uitvoerder	Materiaal gebroken/kapot	Door voorman/ uitvoerder
13 Handmatig uitnemen	Opnemen handmatig en op materiaalsoort verzamelen	Door voorman/ uitvoerder	Houtwerk of hang/sluitwerk beschadigd	Door voorman/ uitvoerder
14 Tijdens machinale sloop	Geen handmatige actie	Door voorman/ uitvoerder	Is afgekeurd, dus niet meer veilig	Door voorman/ uitvoerder
15 Losschroeven	Via schaarhoogwerker losschroeven en bundelen voor transport	Door voorman/ uitvoerder	Gebroken, of beschadigd tijdens losschroeven	Door voorman/ uitvoerder
16 Demonteren	Losschroeven en met twee personen uitnemen en op een bok klaarzetten	Door voorman/ uitvoerder	Beschadigd tijdens demontage	Door voorman/ uitvoerder
17 Koefvoet	Met koefvoet losmaken en verzamelen bij bsa	Door voorman/ uitvoerder	NVT	Door voorman/ uitvoerder
18 Handmatig uitnemen	Opnemen en op materiaalsoort verzamelen	Door voorman/ uitvoerder	NVT	Door voorman/ uitvoerder
19 Handmatig uitnemen	Opnemen en op materiaalsoort verzamelen	Door voorman/ uitvoerder	NVT	Door voorman/ uitvoerder
20 Tijdens machinale sloop	Geen handmatige actie	Door voorman/ uitvoerder	Te veel isolatie of BSA door puin	Door voorman/ uitvoerder
21 Tijdens machinale sloop	Geen handmatige actie	Door voorman/ uitvoerder	Te veel isolatie of BSA door puin	Door voorman/ uitvoerder
22 Handmatig uitnemen	Via trappentoren naar dak, daar handmatig opnemen en palletteren	Door voorman/ uitvoerder	Te veel dakleer/bitumen vast gebrand	Door voorman/ uitvoerder
23 Tijdens machinale sloop	Na opnemen met machine handmatig bundelen voor transport	Door voorman/ uitvoerder	Beschadigd door knijper machine	Door voorman/ uitvoerder
24 Voorafgaand aan asbestsanering met zuigwaggen	Geen handmatige actie	Uitvoerder	NVT	Uitvoerder

Hoeveelheid / volume	eenheid	Niveau van hergebruik, conform inventarisatie	Indien anders	Kwalitatieve afvoerbestelling:
Beschrijving onderstaand				
1 2	stuk(s)	Ja		In zelfde toepassing
2 5	stuk(s)	Ja		Algemene Recycling
3 10	stuk(s)	Ja		Schrootinzameling
4 9	stuk(s)	Ja		Algemene Recycling
5 4	stuk(s)	Nee	Niet mogelijk om zonder beschadiging te demonteren	Algemene Recycling
6 6	stuk(s)	Ja		Recycling (wegenvoer, van hout naar spaanplaat, gemengd BSA naar sorteermachine, enz.)
7 1	stuk(s)	Ja		Algemene Recycling
8 3	stuk(s)	Ja		Recycling (wegenvoer, van hout naar spaanplaat, gemengd BSA naar sorteermachine, enz.)
9 1	stuk(s)	Ja		In zelfde toepassing
10 1	stuk(s)	Ja	Gebruikt in eigen schafteet Gubbels	In zelfde toepassing
11 80	m2	Ja	Gedeeltelijk door mengpuin ivm gehechtheid aan beton plaat	Algemene Recycling
12 10	stuk(s)	Ja		Algemene Recycling
13 10	stuk(s)	Ja		Recycling (wegenvoer, van hout naar spaanplaat, gemengd BSA naar sorteermachine, enz.)
14 2	stuk(s)	Ja		Schrootinzameling
15 250	stuk(s)	Ja	Kortere stukken bij recycling, lange lengtes gedemonteerd	Hoogwaardig hergebruik
16 1	stuk(s)	Nee	Niet mogelijk om zonder beschadiging te demonteren	Algemene Recycling
17 1	stuk(s)	Nee	Geen afzet voor	Algemene Recycling
18 1	stuk(s)	Ja		Schrootinzameling
19 3	stuk(s)	Ja		Schrootinzameling
20 239,5	ton	Ja	Deel van het plafond bleek van hout en niet van steen. Verkeerd ingeschat van dikte van buitenwanden en de constructie	Algemene Recycling
21 175,62	ton	Ja	Er zat te veel isolatie aan de wanden vastgeplakt. Hierdoor enkel inzetbaar als menggranulaat en niet schoon genoeg voor de betonindustrie	Hoogwaardig hergebruik
22 300	m2	Ja		Hoogwaardig hergebruik
23 400	m1	Ja		Hoogwaardig hergebruik
24 12	m3	Ja		In zelfde toepassing