

## Verklaring Circulair Sloopproject

Certificaathouder :

### Kruiswijk Sloopwerk B.V.

|             |                     |             |                         |
|-------------|---------------------|-------------|-------------------------|
| Adres:      | Handelsweg 5        | KvK-nummer: | 29036470                |
|             | 2861 GN BERGAMBACHT | E-mail:     | info@kruiswijk.eu       |
| Telefoonnr: | +31 182 50-1133     | Website:    | http://www.kruiswijk.eu |

#### Verklaring van Normec Certification B.V.


Op basis van NC-CIR-0095 is vastgesteld dat Kruiswijk Sloopwerk B.V. beschikt over een geldig certificaat op basis van de BRL SVMS-007. Deze verificatieverklaring geldt als aanvulling op het certificaat op basis van de BRL SVMS-007. De facultatieve projectverificatie voor het project Karel Doormanlaan Rijswijk heeft plaatsgevonden in de periode van 26-5-2025 in opdracht van Rijswijk Wonen. Ter gelegenheid van de verificatie is het project beoordeeld tegen de eisen van de Regeling Verificatie Circulair Sloopproject in aanvulling op BRL SVMS-007, bestaande uit:

- De stoffeninventarisatie
- Het scheidingsplan
- De stoffenverantwoording

Vastgesteld is dat de sloopaannemer voor dit project voldoet aan de eisen van de Regeling Verificatie Circulair Sloopproject in combinatie met de eisen van opdrachtgever voor wat betreft stoffeninventarisatie, scheidingsplan en stoffenverantwoording.

#### Namens Normec Certification B.V.

W.L. Princen  
Operationeel Manager  
Datum: 17-11-2025



Een afschrift van de verklaring wordt ter registratie verzonden naar SVMS. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Normec Certification B.V. of de Stichting Veilig Slopen. Z.o.z. voor het getekende uittreksel van de stoffenverantwoording.

# Stoffenverantwoording

|                      |                                     |                    |  |
|----------------------|-------------------------------------|--------------------|--|
| Documentnaam         | Stoffenverantwoording               |                    |  |
| Projectnaam          | Raam contract Rijswijk wonen Fase 1 |                    |  |
| Projectadres         | Karel Doormanlaan Rijswijk          |                    |  |
| Datum inventarisatie | 30-09-2025                          | Door A. Peltenburg |  |



| Bouwproducten<br>Bouwdelen<br>Afkomend materiaal | Omvang<br>Hoeveelheid | Uiteindelijke bestemming<br>Niveau hergebruik | Gerealiseerd<br>Opmerkingen |                                                                                      | Kwalitatieve afvoerbestemming                  |
|--------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Gemetselde muren                                 | 1000 m2               | Recycling                                     | -                           | Steen te poreus niet herbruikbaar                                                    | Granulaat t.b.v. wegebouw                      |
| Sloten binnendeuren                              | 40 stuks              | Producthergebruik                             | 40 stuks                    |                                                                                      | Zakelijke verkoop                              |
| Planchet                                         | 56 stuks              | Producthergebruik                             | 10 stuks                    | Overige waren beschadigd, niet bruikbaar                                             | Zakelijke verkoop<br>Granulaat t.b.v. wegebouw |
| Hardhouten balken<br>(schouw)                    | 48 stuks              | Hoogwaardig materiaal hergebruik              | -                           | Niet aanwezig (behalve dat ene pand tijdens de schouw)                               | -                                              |
| Toiletten                                        | 56 stuks              | Producthergebruik                             | 6 stuks                     | De rest was te verontreinigd of beschadigd/kapot. Op locatie beoordeeld door afnemer | Zakelijke verkoop<br>Granulaat t.b.v. wegebouw |
| Wastafels                                        | 56 stuks              | Producthergebruik                             | 8 stuks                     | De rest was te verontreinigd of beschadigd/kapot. Op locatie beoordeeld door afnemer | Zakelijke verkoop<br>Granulaat t.b.v. wegebouw |
| Betonpuin                                        | 2.600 ton             | Hoogwaardig materiaalhergebruik               | 418 ton                     | Overige niet op locatie te scheiden van mengpuin                                     | Grondstoffen betonindustrie                    |
| Mengpuin                                         | 1.885 ton             | Recycling                                     | 4.220 ton                   | Zie betonpuin                                                                        | Granulaat t.b.v. wegebouw                      |
| B-hout                                           | 80 ton                | Recycling                                     | 78,9 ton                    |                                                                                      | Grondstof voor spaanplaat                      |
| C-hout                                           | 0 ton                 | Thermische recycling                          | 8,30 ton                    |                                                                                      | Verbranding                                    |
| Non-ferro metalen                                | 2,25 ton              | Hoogwaardig materiaalhergebruik               | -                           | Afgevoerd met Ferro-metalen                                                          | Grondstof voor nieuwe producten                |
| Ferro metalen                                    | 95 ton                | Hoogwaardig materiaalhergebruik               | 54,60 ton                   | Minder door verkeerde inschatting                                                    | Grondstof voor nieuwe producten                |
| Bouw- en sloopafval                              | 46,5 ton              | Recycling                                     | 54,00 ton                   |                                                                                      | Sorteerinrichting                              |
| Niet - Teerhoudend dak afval                     | 2,2 ton               | Recycling                                     | -                           | Afgevoerd als bouw- en sloopafval                                                    | Sorteerinrichting                              |
| Kunststoffen                                     | 7,5 ton               | Recycling                                     | -                           | Afgevoerd als bouw- en sloopafval                                                    | Sorteerinrichting                              |
| Groenafval                                       | 20,45 ton             | Verbranding                                   | 20,42 ton                   |                                                                                      | Energieopwekking                               |
| Vlakglas                                         | 0,5 ton               | Hoogwaardig materiaalhergebruik               | 0,88 ton                    |                                                                                      | Grondstof voor nieuwe glasproducten            |

Handtekening (namens) Directie d.d. 10-10-2025

Naam: R. Neven

