

Verklaring Circulair Sloopproject

Certificaathouder :

GP Groot sloopwerken en saneringen B.V.

Adres: Hoogeweg 72
1851 PK HEILOO
Telefoonnr: +31 88 472-0700

KvK-nummer: 37066550
e-mail: infra@gpgroot.nl
Website: <http://www.gpgroot.nl>

Verklaring van Normec Certification B.V.

Op basis van EC-SVMS-521 is vastgesteld dat GP Groot sloopwerken en saneringen B.V. beschikt over een geldig certificaat op basis van de BRL SVMS-007. Deze verificatieverklaring geldt als aanvulling op het certificaat op basis BRL SVMS-007. De facultatieve projectverificatie voor het project Fridtjof Nansenhof te Amsterdam heeft plaatsgevonden in de periode van 1 oktober 2020 tot en met 23 maart 2021 in opdracht van Eigen haard (woningstichting).

Ter gelegenheid van de verificatie is het project beoordeeld tegen de eisen van de Regeling Verificatie Circulair Sloopproject in aanvulling op BRL SVMS-007, bestaande uit:

- de stoffeninventarisatie;
- het scheidingsplan;
- de stoffenverantwoording.

Vastgesteld is dat de sloopaannemer voor dit project voldoet aan de eisen van de Regeling Verificatie Circulair Sloopproject in combinatie met de eisen van opdrachtgever voor wat betreft stoffeninventarisatie, scheidingsplan en stoffenverantwoording.

Namens Normec Certification B.V.

F. Smalt
Operationeel Directeur
Datum: 31-08-2021

Een afschrift van de verklaring wordt ter registratie verzonden naar SVMS. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Normec Certification B.V. of de Stichting Veilig Slopen.

Z.o.z. voor het getekende uittreksel van de stoffenverantwoording.



Omschrijving	Verwachte hoeveelheid	Plaats (in gebouw) bestemming	Wijze van sloop / verhuistruite	Wijze van controle / documentatie	Voorafgevoerde type hergebruik / verwerking	Bestemming	Werkwijze herverheid (indien afwijking of verkleven)	Definitieve bestemming	Afwijkende type hergebruik / verwerking
Puin									
Beton	Ca. 1200 ton	Vloeren en trappen Constructie			Hergebruik in nieuwe betondekkingen d.m.v. opwerken naar granulaat voor grindverlaag.	Paro	372,48 ton conform bestemming & type hergebruik		
Metsel	Stukken 2,5 m x 1,5 m hoog Stukken van 30 x 30 cm	Koggevel woningen gemetseld Koggevel woningen gemetseld	Uitsagen en afrijzen in stukken van 2,5 m x 1,5 m hoog, langere nog te bepalen. Stukken in depot op het werk Uitsagen en afrijzen in stukken van 30 x 30 cm. Stukken in depot op het werk	Controle door handloper op scheuren / losse stenen Controle door handloper op scheuren / losse stenen	Direct hergebruik Direct hergebruik	In nieuwbouw (burelen) In nieuwbouw (bij Stoks)	0 g heeft gaande weg besloten dit niet te doen 0 g heeft gaande weg besloten dit niet te doen	PARO PARO	Hergebruik weglundatie Hergebruik weglundatie
		Gevel woningen gemetseld	Vervuilen met slooppakken, afvoeren in aparte container	Controle door handloper, geen andere materialen dan metaalresten in containers	Hergebruik in metaalresten	Sotiva Boekelerdijk / Stonecycling	0 g heeft gaande weg besloten dit niet te doen	PARO	Hergebruik weglundatie
		Gevel woningen gemetseld			Hergebruik weglundatie	Paro			
Gemengd fijn	Ca. 800 ton	Gevel en binnenwanden gemetseld			Hergebruik weglundatie	Paro			
Gemengd grof						Sotiva Boekelerdijk 13a 1812 LV Alkmaar	2774 ton conform bestemming & type hergebruik		
Tegel/trottoir en wastafel (Goede kwaliteit)	69 stuks	Badkamer / toilet geschoefd	Materialen demonteerbaar en zonder plastic onderdelen afvoeren naar Re-Use te Dieren	Controle door handloper op kwaliteit, bij beschadiging afvoeren als hergebruikt in metaalresten. Afvoeren hangop, staande niet, hangt heel knap.	Direct hergebruik	Re-Use Dieren	Niet geschikt voor hergebruik. Vanwege afwijkend model met overige woningscondities Eigen Hand	PARO	Hergebruik weglundatie
Tegel/trottoir en wastafel (overig)	49 stuks	Badkamer / toilet geschoefd	Materialen grof demonteerbaar en in aparte 12 m3 container. Materiaal wordt gebroken, dus beschadigd in niet eig.	Controle door handloper, alle plastic onderdelen verwijderd	Hergebruik in metaalresten	Sotiva Boekelerdijk / Stonecycling	0 g heeft gaande weg besloten dit niet te doen	PARO	Hergebruik weglundatie
Dakpannen	Ca. 1500 m2 = ca. 75 ton	Dak woningen Los	Handmatig verwijderen, geen andere materialen tussen dakpannen aanwezig. Dakpannen hoeven niet heel te blijven.	Controle door handloper, geen andere materialen dan dakpannen in containers	Hergebruik in metaalresten	Sotiva Boekelerdijk / Stonecycling	0 g heeft gaande weg besloten dit niet te doen. Wel 1000m2 direct hergebruik.	Marktplaats	Direct hergebruik
Hout									
A-hout	Ca. 5 ton vloerboort hout	geschoefd			Bewerken tot chips voor de spaarplaatindustrie	Sotiva Boekelerdijk 13a 1812 LV Alkmaar	Conform bestemming & type hergebruik.		
B-hout	50 deuren + div. Ca. 40 ton	geschoefd				Sotiva Boekelerdijk 13a 1812 LV Alkmaar	B-hout afgevoerd naar erkend verwerker & type hergebruik.		
C-hout						Sotiva Boekelerdijk 13a 1812 LV Alkmaar	Niet aanwezig		
Vloerhout en vloerboort	Ca. 2250 m2 = ca. 40 ton (ca. 5 ton te lief beschadigd)	Vloer begane grond en dakbeschot geschoefd	Houten vloeren begane grond handmatig demonteerbaar, dakbeschot met slooppakken. Houten vloeren en balken ontspannen. Op het werk in depot c.q. afvoeren naar Hoogweg 72 te Helvo.	Controle door handloper, stukken vloeren en balken korter dan 2 m afvoeren als A-hout	Direct hergebruik	Via Marktplaats	200m2 nog deels in de verkoop op onze Marktplaats en deels verkocht. Overige vloeren waren aangetast door houtworm en daarmee niet verhandelbaar	Marktplaats / Binnen de eigen organisatie (bv. nieuwe kantoortankstation)	
Binnendeuren	250 stuks Ca. 12 ton	In woning geschoefd	Deuren worden gedemonteerd en afgevoerd door Oude deuren.nl	Controle door handloper, afvoeren als B-hout - sterk beschadigde deuren - deuren met rooster - deuren met glas - beaard deuren	Direct hergebruik	Oude deuren.nl	252 deuren conform bestemming	Oude deuren.nl	
Binnenkajzen		geschoefd	Demonteerbare lange lengten en dorpen naar SROI	Controle door handloper. Bouwopbouw los te te kort, afvoeren als B-hout	Opwerken voor direct hergebruik			B-Hout	
Gemiddeld BSA						Sotiva Boekelerdijk 13a 1812 LV Alkmaar			
Gemiddeld BSA	Ca. 90 ton					Sotiva Boekelerdijk 13a 1812 LV Alkmaar	105 ton conform bestemming & type hergebruik.		
Kunststof kajzen	200 stuks Ca. 8 ton	Kajzen buitengevel geschoefd	Glas verwijderen inclusief rubber, spijwiel, etc. Materialen in een aparte container, beschadiging is niet eig. materiaal wordt gebroken	Controle door handloper, alleen kunststof kajzen in container	Hergebruik in nieuwe kajzen d.m.v. opwerken naar granulaat	Sotiva Boekelerdijk / Schipper kajzen	9,72 ton conform bestemming & type hergebruik.	Sotiva Boekelerdijk / Schipper kajzen	
Overige stoffen									
Vlakglas						Sotiva Boekelerdijk 13a 1812 LV Alkmaar			
Vlakglas gemiddeld	Ca. 9 ton	Als ramen geklemd	Ramen demonteerbaar uit kajzen en in container plaatsen	Controle door handloper, de afvalstroom is vlakglas geklemd, dat ze productief voor maximale bijdrage	Glasrecycling	Sotiva Boekelerdijk 13a 1812 LV Alkmaar	5,2 ton conform bestemming & type hergebruik. Helaas veel ramen reeds ingedoopt voor en tijdens uitvoering werkzaamheden	Sotiva Boekelerdijk 13a 1812 LV Alkmaar	
Asbest						Sotiva Boekelerdijk 13a 1812 LV Alkmaar			
Asbest						Afvalzorg Huisruim 1 1566 PB ASSENDELFT			
Uzer / non-ferro	Ca. 5 ton	Diverse geschoefde plaat	Uzer (ferro) verwijderen door klein, non-ferro handmatig verwijderen	Controle door handloper, non-ferro separat afvoeren van ferro	Schootinzameling	Overde Fero Herculesstraat 51 1812 PD Alkmaar	14,3 ton conform bestemming & type hergebruik	Overde Fero Herculesstraat 51 1812 PD Alkmaar	
Dakleer						Sotiva Boekelerdijk 13a 1812 LV Alkmaar			
Groenafval	Boschopjes ca. 30 ton	Op gebouw los in grond			Groenrecycling	Sotiva Boekelerdijk 13a 1812 LV Alkmaar	40,31 ton conform bestemming & type hergebruik		
Gevaarlijk afval						Gica (gemeenschappelijke inzameling chemisch afval Amsterdam) Australische werveg 21 1045 BA Amsterdam			
Verlichting						Project specifieke Levenscondities bepalen			
CV-ketel Sensar (jonger dan 8 jaar)	Ca. 25 stuks	In woning geschoefd	Doorkijken aansluitingen, foto nemen en apart in hergebruik container afvoeren naar Hoogweg 72 te Helvo.	Controle door handloper op sticker / productplaat, jonger dan 8 jaar afkeur	Direct hergebruik (jonger dan 8 jaar)	Via Marktplaats	15 st. restant was ouder en onverkooptbaar	Marktplaats	
CV-ketel Sensar (ouder dan 8 jaar)	Ca. 35 stuks	In woning geschoefd	Doorkijken aansluitingen en in container voor SROI	Controle door handloper op sticker / productplaat, jonger dan 8 jaar direct hergebruik	Hetwinnen non-ferro en ferro	SROI Boekelerdijk	0,92 ton conform bestemming & hergebruik	SROI Boekelerdijk	
Elektrische apparatuur en kabels	Ca. 45 stuks	In woning geschoefd	Zoveel mogelijk verwijderen in te herenre stukken en in container voor SROI	Geen afkeur, alle apparaten verboden met een kabel of stekker	Hetwinnen non-ferro en ferro	SROI Boekelerdijk	Niet aanwezig, woningen waren keurig leeg van roerende zaken	SROI Boekelerdijk	
Leidingen koper	Ca. 500 m	In woning onderling verbonden	Alle koperen leidingen in aparte container afvoeren	Controle door handloper, alleen koperhoudende materialen	Hergebruik koper	Overde Fero Herculesstraat 51 1812 PD Alkmaar	9,68 ton conform bestemming & hergebruik	Overde Fero Herculesstraat 51 1812 PD Alkmaar	
Elektrische groepenkast (modem)	Ca. 35 stuks	Metkast woning geschoefd	Doorkijken aansluitingen, foto nemen en apart in hergebruik container afvoeren naar Hoogweg 72 te Helvo.	Controle door handloper, alleen moderne groepenkasten met schakelaar	Direct hergebruik	Via Marktplaats	33 st. conform bestemming & hergebruik. En ook nog overige losse groepen verkocht	Marktplaats	
Waterkranen	Ca. 150 stuks	In woning geschoefd	Doorkijken aansluitingen, opslaan in kunststof bakken t.b.v. leiding en apart in hergebruik container afvoeren naar Hoogweg 72 te Helvo.	Controle door handloper, beschadigde kranen in container	Direct hergebruik	Via Marktplaats / Re-Use Dieren	150 st. aanwezig in magazijn zuid GP Groot	Marktplaats	Overde Fero Herculesstraat 51 1812 PD Alkmaar
Hetwerk (verdieping en trap)	Ca. 200 m	1 st verdieping en trap geschoefd	Demonteerbaar d.m.v. losbuiten c.q. doortrallen buiten. Hetwerk opslaan in depot op het werk	Controle door handloper, sterk beschadigd hetwerk afvoeren als schroot	Direct hergebruik	In nieuwbouw / Via oude deuren.nl / Marktplaats	In v. slechte demonteerbaarheid niet verhandelbaar en bijgevoegd in non-ferro post.	Overde Fero Herculesstraat 51 1812 PD Alkmaar	
Hetwerk (groen)	8 stuks van 9 m	Scheidingshetwerk groen geschoefd	8 stuks van 9 m Demonteerbaar inclusief gaten en eventueel losse prefab poelen d.m.v. losbuiten c.q. doortrallen buiten. Op het werk in depot c.q. afvoeren naar Hoogweg 72 te Helvo.	Controle door handloper, sterk beschadigd hetwerk afvoeren als schroot	Direct hergebruik	Via Marktplaats	1st. conform bestemming & hergebruik.	Marktplaats	
Close in boilers		Ketelen geschoefd			Direct hergebruik	Via Marktplaats	2 st conform bestemming & hergebruik.		

Dik Sijn

Projectleider
GP Groot Stopwijken en saneringen

