

Verklaring Circulair Sloopproject

Certificaathouder :

Gubbels Sloop en Asbestsanering B.V.

Adres:	Nieuwkuikseweg 2 5268 LE HELVOIRT	KvK-nummer:	71029117
Telefoonnr:	+31 411 64 1980	E-mail:	info@gubbels.nl
		Website:	http://www.gubbels.nl

Verklaring van Normec Certification B.V.

Op basis van NC-CIR-0105 is vastgesteld dat Gubbels Sloop en Asbestsanering B.V. beschikt over een geldig certificaat op basis van de BRL SVMS-007. Deze verificatieverklaring geldt als aanvulling op het certificaat op basis van de BRL SVMS-007. De facultatieve projectverificatie voor het project Sloop De Nieuwste School heeft plaatsgevonden in de periode van 09-10-2025 t/m 22-04-2026 in opdracht van Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs.


Ter gelegenheid van de verificatie is het project beoordeeld tegen de eisen van de Regeling Verificatie Circulair Sloopproject in aanvulling op BRL SVMS-007, bestaande uit:

- De stoffeninventarisatie
- Het scheidingsplan
- De stoffenverantwoording

Vastgesteld is dat de sloopaannemer voor dit project voldoet aan de eisen van de Regeling Verificatie Circulair Sloopproject in combinatie met de eisen van opdrachtgever voor wat betreft stoffeninventarisatie, scheidingsplan en stoffenverantwoording.

Namens Normec Certification B.V.

W.L. Princen
Operationeel Manager
Datum: 28-05-2026



Een afschrift van de verklaring wordt ter registratie verzonden naar SVMS. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Normec Certification B.V. of de Stichting Veilig Slopen.
Z.o.z. voor het getekende uittreksel van de stoffenverantwoording.

Project 25260MG

"De Nieuwste School", Sint Josephstraat 106-108 Tilburg

Hoeveelheid / volume		Niveau van hergebruik, conform inventarisatie	Indien anders	Stoffenverantwoording	Kwalitatieve afvoerbepaling
1	204	stuk(s)	Ja	Als schoot afgevoerd	Schrootinzameling
2	350	stuk(s)	Ja	Als schoot afgevoerd	Schrootinzameling
3	350	stuk(s)	Ja	Afgevoerd naar Recycle	Algemene Recycling
4	2	stuk(s)	Ja	Afgevoerd naar onze circulaire bouwmaterialenhandel	Hoogwaardig hergebruik
5	12	stuk(s)	Ja	Afgevoerd naar onze circulaire bouwmaterialenhandel	Hoogwaardig hergebruik
6	20	stuk(s)	Ja	Afgevoerd naar onze circulaire bouwmaterialenhandel	Hoogwaardig hergebruik
7	68	stuk(s)	Nee	Niet mogelijk om zonder schade te demonteren	Algemene Recycling
8	80	stuk(s)	Nee	Sichte kwaliteit en veel beschadigingen	Algemene Recycling
9	8	stuk(s)	Nee	Veel beschadigingen	Algemene Recycling
10	10	stuk(s)	Ja	Kozijnen in stukken gesaagd voor hergebruik, als kunst in nieuwbouw school	Refurbishing
11	310	m ²	Ja	Niet afzet, was te hergebruiken om te korte lengtes	Hoogwaardig hergebruik
12	6	stuk(s)	Ja	Afgevoerd naar wief en slangen gebruik voor sproeien	Hoogwaardig hergebruik
13	360	m ²	Nee	Hele platen afgevoerd via Cirq, restant niet herbruikbaar	Hoogwaardig hergebruik
14	110	m ²	Ja	Afgevoerd naar onze circulaire bouwmaterialenhandel	Hoogwaardig hergebruik
15	1	stuk(s)	Nee	Niet mogelijk om zonder schade te demonteren	Schrootinzameling
16	2	stuk(s)	Nee	Tredes zijn afgevoerd naar onze circulaire bouwmaterialenhandel, trappomen geen afzet	Refurbishing
17	3	stuk(s)	Nee	Te oud en geen afzet voor	Algemene Recycling
18	8	stuk(s)	Nee	Sichte kwaliteit en veel beschadigingen	Algemene Recycling
19	1000	m ²	Ja	Afgevoerd naar onze circulaire bouwmaterialenhandel	In zelfde toepassing
20	5	stuk(s)	Ja	Afgevoerd naar onze circulaire bouwmaterialenhandel	Hoogwaardig hergebruik
21	3	m ²	Nee	Sichte kwaliteit en veel beschadigingen	Algemene Recycling
22	3	stuk(s)	Ja	Afgevoerd naar onze circulaire bouwmaterialenhandel	Algemene Recycling
23	1	stuk(s)	Nee	Veel beschadigingen	Algemene Recycling
24	1	stuk(s)	Nee	Te oud en geen afzet voor	Schrootinzameling
25	2	stuk(s)	Nee	Geen afzetmarkt voor	Algemene Recycling
26	1	stuk(s)	Ja	Afgevoerd naar onze circulaire bouwmaterialenhandel	In zelfde toepassing
27	1	stuk(s)	Ja	Afgevoerd naar onze circulaire bouwmaterialenhandel	In zelfde toepassing
28	80	stuk(s)	Ja	Afgevoerd naar onze circulaire bouwmaterialenhandel	In zelfde toepassing
29	3250	m ²	Nee	Afgevoerd, geen afzet voor	Algemene Recycling
30	1	stuk(s)	Nee	Sichte kwaliteit en veel beschadigingen	Algemene Recycling
31	2	stuk(s)	Ja	Afgevoerd naar onze circulaire bouwmaterialenhandel	In zelfde toepassing
32	2	stuk(s)	Ja	Sichte kwaliteit en veel beschadigingen	Algemene Recycling
33	1	stuk(s)	Nee	Veel beschadigingen	Algemene Recycling
34	1	stuk(s)	Nee	Tijdens demontage bleek deze te slecht voor hergebruik	Algemene Recycling
35	3	stuk(s)	Nee	Veel beschadigingen	Algemene Recycling
36	3	stuk(s)	Ja	Afgevoerd naar onze circulaire bouwmaterialenhandel	Schrootinzameling
37	1	stuk(s)	Ja	Gedemonteerd	In zelfde toepassing
38	11	stuk(s)	Nee	Sichte kwaliteit en veel beschadigingen, aantal kozijnen afgevoerd naar circulaire bouwmaterialenhandel	Algemene Recycling
39	3	stuk(s)	Ja	Afgevoerd naar onze circulaire bouwmaterialenhandel	In zelfde toepassing
40	1	stuk(s)	Ja	Afgevoerd naar onze circulaire bouwmaterialenhandel	In zelfde toepassing
41	1	stuk(s)	Nee	Te slecht voor hergebruik	Algemene Recycling
42	30	stuk(s)	Ja	Geen afzetmarkt voor	Algemene Recycling
43	1150	m ²	Ja	Afgevoerd naar onze circulaire bouwmaterialenhandel	Hoogwaardig hergebruik
44	400	m ²	Ja	Afgevoerd naar onze circulaire bouwmaterialenhandel	Hoogwaardig hergebruik
45	913	ton	Ja	Minder tonnage dan bespoot	Hoogwaardig hergebruik
46	1050	ton	Ja	Breken tot mengpuin	Algemene Recycling



Project 25260MG

"De Nieuwste School", Sint Josephstraat 106-108 Tilburg

Wijze van demontage	Werkstructuur	Diskundigheidsplan	Wijze van controle	Interne afkeur criteria	Controle door	Registratie
1. Handmatig uitnemen	Opnemen en op materiaalsoort verzamelen		Door voorman / uitvoerder	NVT	Door voorman / uitvoerder	
2. Handmatig uitnemen	Opnemen en op materiaalsoort verzamelen		Door voorman / uitvoerder	NVT	Door voorman / uitvoerder	
3. Handmatig uitnemen	Vanuit kamerzetter losklikken en gescheiden afvoeren in TL-container		Door voorman / uitvoerder	NVT	Door voorman / uitvoerder	
4. Losschroeven	Losschroeven		Door voorman / uitvoerder	NVT	Door voorman / uitvoerder	
5. Losschroeven	Losschroeven en opslaan voor hergebruik school		Door voorman / uitvoerder	NVT	Door voorman / uitvoerder	
6. Losschroeven	Losschroeven en opslaan voor hergebruik school		Door voorman / uitvoerder	NVT	Door voorman / uitvoerder	
7. Losschroeven	Losschroeven en met 2 man uitnemen voor transport		Door voorman / uitvoerder	NVT	Door voorman / uitvoerder	
8. Losschroeven	Deuren uitnemen en verzamelen voor transport		Door voorman / uitvoerder	Te veel schade met demonteren	Door voorman / uitvoerder	
9. Losschroeven	Losschroeven met schroefmachine		Door voorman / uitvoerder	Veel schade	Door voorman / uitvoerder	
10. Tijdens machinale sloop / asbestsanering	Geen handmatige actie		Door voorman / uitvoerder	Veel schade	Door voorman / uitvoerder	
11. Losschroeven	Losschroeven en bundelen voor transport		Door voorman / uitvoerder	NVT	Door voorman / uitvoerder	
12. Slang losmaken van haspel voor transport	Slang losmaken van haspel voor transport		Door voorman / uitvoerder	NVT	Door voorman / uitvoerder	
13. Losschroeven	Losschroeven en opslaan op pallet voor transport		Door voorman / uitvoerder	Veel schade dus niet herbruikbaar	Door voorman / uitvoerder	
14. Losschroeven	Losschroeven en opslaan voor transport		Door voorman / uitvoerder	NVT	Door voorman / uitvoerder	
15. Losschroeven	Losschroeven en op pallet opslaan voor transport		Door voorman / uitvoerder	NVT	Door voorman / uitvoerder	
16. Losschroeven	Losschroeven en op pallet opslaan voor transport		Door voorman / uitvoerder	NVT	Door voorman / uitvoerder	
17. Losschroeven	Leuningen verwijderen en tredes, daarna uit elkaar nemen en opslaan voor transport		Door voorman / uitvoerder	Veel schade met demonteren	Door voorman / uitvoerder	
18. Losschroeven	Verzamelen en afvoeren		Door voorman / uitvoerder	NVT	Door voorman / uitvoerder	
19. Handmatig uitnemen	Deuren uitnemen en verzamelen voor transport		Door voorman / uitvoerder	NVT	Door voorman / uitvoerder	
20. Handmatig uitnemen	Opslaan op pallet voor transport		Door voorman / uitvoerder	Veel schade met demonteren	Door voorman / uitvoerder	
21. Demonteren	Opnemen en klaarzetten voor transport		Door voorman / uitvoerder	Slechte kwaliteit en te oud voor hergebruik	Door voorman / uitvoerder	
22. Losschroeven	Losklikken en opslaan op pallet voor transport		Door voorman / uitvoerder	NVT	Door voorman / uitvoerder	
23. Handmatig uitnemen	Losschroeven		Door voorman / uitvoerder	NVT	Door voorman / uitvoerder	
24. Handmatig uitnemen	Opnemen en klaarzetten voor transport		Door voorman / uitvoerder	Slechte kwaliteit en veel beschadigingen	Door voorman / uitvoerder	
25. Tijdens machinale sloop	Opnemen en klaarzetten voor transport		Door voorman / uitvoerder	NVT	Door voorman / uitvoerder	
26. Losschroeven	Geen handmatige actie		Door voorman / uitvoerder	NVT	Door voorman / uitvoerder	
27. Losschroeven	Alappen, losschroeven en klaarzetten voor transport		Door voorman / uitvoerder	NVT	Door voorman / uitvoerder	
28. Losschroeven	Losschroeven en klaarzetten voor transport		Door voorman / uitvoerder	NVT	Door voorman / uitvoerder	
29. Handmatig uitnemen	Losschroeven en klaarzetten voor transport		Door voorman / uitvoerder	NVT	Door voorman / uitvoerder	
30. Losschroeven	Vanuit kamerzetter platen verwijderen en verzamelen voor afvoer		Door voorman / uitvoerder	NVT	Door voorman / uitvoerder	
31. Handmatig uitnemen	Losschroeven en klaarzetten voor transport		Door voorman / uitvoerder	NVT	Door voorman / uitvoerder	
32. Demonteren	Opnemen en op materiaalsoort verzamelen		Door voorman / uitvoerder	NVT	Door voorman / uitvoerder	
33. Demonteren	Demonteren en opslaan voor transport		Door voorman / uitvoerder	NVT	Door voorman / uitvoerder	
34. Losschroeven	Losschroeven en uitnemen		Door voorman / uitvoerder	Veel schade	Door voorman / uitvoerder	
35. Handmatig uitnemen	Opnemen en op materiaalsoort verzamelen		Door voorman / uitvoerder	NVT	Door voorman / uitvoerder	
36. Handmatig uitnemen	Opnemen en op materiaalsoort verzamelen		Door voorman / uitvoerder	NVT	Door voorman / uitvoerder	
37. Demonteren	Opnemen en op materiaalsoort verzamelen		Door voorman / uitvoerder	NVT	Door voorman / uitvoerder	
38. Demonteren	Losschroeven, verwijderen en opslaan voor transport		Door voorman / uitvoerder	NVT	Door voorman / uitvoerder	
39. Demonteren	Losschroeven, verwijderen en opslaan voor transport		Door voorman / uitvoerder	NVT	Door voorman / uitvoerder	
40. Losschroeven	Afknippen en losschroeven		Door voorman / uitvoerder	Slechte kwaliteit en te oud voor hergebruik	Door voorman / uitvoerder	
41. Demonteren	Losschroeven, verwijderen en opslaan voor transport		Door voorman / uitvoerder	NVT	Door voorman / uitvoerder	
42. Tijdens machinale sloop	Geen handmatige actie		Door voorman / uitvoerder	NVT	Door voorman / uitvoerder	
43. Handmatig uitnemen	Handmatig opnemen en bundelen voor transport		Door voorman / uitvoerder	NVT	Door voorman / uitvoerder	
44. Losschroeven	Verzamelen en bundelen voor transport		Door voorman / uitvoerder	NVT	Door voorman / uitvoerder	
45. Tijdens machinale sloop	Geen handmatige actie		Door voorman / uitvoerder	NVT	Door voorman / uitvoerder	
46. Tijdens machinale sloop	Geen handmatige actie		Door voorman / uitvoerder	NVT	Door voorman / uitvoerder	



Material	Soort	Naam van materiaal	Hoeveelheid Tonnage / stuk(s) / m3/m2/m1	emheid	Bevestiging	Afzet mogelijkheid Product hergebruik	Bestemming	Onderbouwing afzet/hergebruik	Productieblad (Bz. nr.)
1. 3. Metalen	a. Non-ferromagnetische metalen	Bedistoren	204	stuk(s)	geschoeid	Schroefinameling	ntb	Geen afzetmarkt voor, dus hoogwaardige recycling.	
2. 3. Metalen	a. Non-ferromagnetische metalen	TL-bak	350	stuk(s)	geschoeid	Algemene recycling	ntb	Geen afzetmarkt voor, dus hoogwaardige recycling.	
3. 3. Metalen	a. Non-ferromagnetische metalen	TL-lampen	350	stuk(s)	geschoeid	Algemene Recycling	ntb	Niet herbruikbaar	
4. 3. Metalen	e. Overig	Oog-gouche	2	stuk(s)	geschoeid	Hoogwaardig hergebruik	ntb	Een op een herbruikbaar	
5. 3. Metalen	a. Non-ferromagnetische metalen	Nooduitgang bordje	12	stuk(s)	geschoeid	Hoogwaardig hergebruik	ntb	Demonteren en inzetten voor hergebruik	
6. 3. Metalen	a. Non-ferromagnetische metalen	Noodverlichting	20	stuk(s)	geschoeid	Hoogwaardig hergebruik	ntb	Demonteren en inzetten voor hergebruik	
7. 2. Hout	a. Kunststof	Binnenkozijnen	68	stuk(s)	geschoeid	Hoogwaardig hergebruik	Particulier	Een op een herbruikbaar	
8. 2. Hout	2. Hout	Binnendeuren	80	stuk(s)	geschoeid	Hoogwaardig hergebruik	Particulier	Een op een herbruikbaar	
9. 2. Hout	2. Hout	Handdoek houder	8	stuk(s)	geschoeid	In zelfde toepassing	ntb	Demonteren en inzetten voor hergebruik	
10. 2. Hout	2. Hout	Buitengevelkozijnen	10	stuk(s)	geschoeid	Hoogwaardig hergebruik	Gedeelte hergebruik school	Een op een herbruikbaar	
11. 3. Metalen	a. Non-ferromagnetische metalen	Kabeloort	400	m1	geschoeid	Hoogwaardig hergebruik	Steker Bas	Een op een herbruikbaar	
12. 3. Metalen	a. Non-ferromagnetische metalen	Brandkast	6	stuk(s)	geschoeid	In zelfde toepassing	ntb	Een op een herbruikbaar	
13. 3. Metalen	a. Non-ferromagnetische metalen	Brandkast	3800	m2	geschoeid	Hoogwaardig hergebruik	Circ	Demonteren en inzetten voor hergebruik	
14. 3. Metalen	a. Non-ferromagnetische metalen	Glipwanden	110	m2	geschoeid	Hoogwaardig hergebruik	ntb	Demonteren en inzetten voor hergebruik	
15. 3. Metalen	a. Non-ferromagnetische metalen	WC-wanden	1	stuk(s)	geschoeid	Hoogwaardig hergebruik	ntb	Demonteren en inzetten voor hergebruik	
16. 2. Hout	2. Hout	Spiltrap	2	stuk(s)	geschoeid	Hoogwaardig hergebruik	ntb	Een op een herbruikbaar	
17. 3. Metalen	a. Non-ferromagnetische metalen	Binnendeuren	3	stuk(s)	geschoeid	Hoogwaardig hergebruik	ntb	Een op een herbruikbaar	
18. 2. Hout	2. Hout	Buitendeuren	8	stuk(s)	geschoeid	Hoogwaardig hergebruik	ntb	Een op een herbruikbaar	
19. 5. Isolatiemateriaal	5. Isolatiemateriaal	Isolatie glaswol	1400	m2	ligt los	Hoogwaardig hergebruik	Circ	Een op een herbruikbaar	
20. 2. Hout	2. Hout	Meubilair diverse	5	stuk(s)	ligt los	Hoogwaardig hergebruik	ntb	Een op een herbruikbaar	
21. 3. Metalen	a. Non-ferromagnetische metalen	Glaswand	3	m1	klic-systeem	In zelfde toepassing	ntb	Demonteren en inzetten voor hergebruik	
22. 3. Metalen	a. Non-ferromagnetische metalen	Kapstok	3	stuk(s)	ligt los	In zelfde toepassing	Particulier	Een op een herbruikbaar	
23. 2. Hout	2. Hout	Loeder kastje	1	stuk(s)	ligt los	In zelfde toepassing	Particulier	Een op een herbruikbaar	
24. 2. Hout	2. Hout	Huismeubel	1	stuk(s)	ligt los	In zelfde toepassing	Particulier	Een op een herbruikbaar	
25. 3. Metalen	a. Non-ferromagnetische metalen	Lift	2	stuk(s)	opgehangen in beugel	In zelfde toepassing	ntb	Demonteren en inzetten voor hergebruik	
26. 3. Metalen	a. Non-ferromagnetische metalen	Boiler	1	stuk(s)	geschoeid	In zelfde toepassing	ntb	Demonteren en inzetten voor hergebruik	
27. 3. Metalen	a. Non-ferromagnetische metalen	Collegebanken + tafels	80	stuk(s)	geschoeid	In zelfde toepassing	ntb	Demonteren en inzetten voor hergebruik	
28. 3. Metalen	a. Non-ferromagnetische metalen	Systeemplafonds	3250	m2	ligt los	Algemene Recycling	ntb	Geen afzetmarkt voor, dus hoogwaardige recycling.	
29. 7. Gemengd bouw- en sloopafval	7. Gemengd bouw- en sloopafval	Krukenblok	1	stuk(s)	geschoeid	In zelfde toepassing	ntb	Demonteren en inzetten voor hergebruik	
30. 2. Hout	2. Hout	Elektrakast	2	stuk(s)	geschoeid	Hoogwaardig hergebruik	ntb	Demonteren en inzetten voor hergebruik	
31. 2. Hout	2. Hout	Balle	2	stuk(s)	geschoeid	Hoogwaardig hergebruik	ntb	Demonteren en inzetten voor hergebruik	
32. 2. Hout	2. Hout	Scherm	1	stuk(s)	geschoeid	In zelfde toepassing	ntb	Demonteren en inzetten voor hergebruik	
33. 3. Metalen	a. Non-ferromagnetische metalen	Servorkast	3	stuk(s)	ligt los	In zelfde toepassing	Particulier	Demonteren en inzetten voor hergebruik	
34. 3. Metalen	a. Non-ferromagnetische metalen	Stalen buitentrap	3	stuk(s)	ligt los	In zelfde toepassing	ntb	Een op een herbruikbaar	
35. 3. Metalen	a. Non-ferromagnetische metalen	Stalen buitentrap	1	stuk(s)	ligt los	In zelfde toepassing	ntb	Een op een herbruikbaar	
36. 3. Metalen	a. Non-ferromagnetische metalen	Nood-units	11	stuk(s)	geschoeid	In zelfde toepassing	ntb	Demonteren en inzetten voor hergebruik	
37. 3. Metalen	a. Non-ferromagnetische metalen	Hekwerken	3	stuk(s)	geschoeid	In zelfde toepassing	ntb	Demonteren en inzetten voor hergebruik	
38. 3. Metalen	a. Non-ferromagnetische metalen	Waterkraan	1	stuk(s)	geschoeid	In zelfde toepassing	ntb	Demonteren en inzetten voor hergebruik	
39. 3. Metalen	a. Non-ferromagnetische metalen	Fietsempel	1	stuk(s)	ingemetseld	Hoogwaardig hergebruik	ntb	Demonteren en inzetten voor hergebruik	
40. 3. Metalen	a. Non-ferromagnetische metalen	Dakisolatie	30	stuk(s)	ligt los	Recycling (wegbouw van ntb	ntb	Geen afzetmarkt voor, dus hoogwaardige recycling.	
41. 3. Metalen	a. Non-ferromagnetische metalen	Balkhout	400	m2	ligt los	Hoogwaardig hergebruik	ntb	Demonteren en inzetten voor hergebruik	
42. 1. Steenachtig materiaal	1. Steenachtig materiaal	Vloeren en funderingen	1440	ton	geschoeid	Hoogwaardig hergebruik	GCB	Demonteren en inzetten voor hergebruik	
43. 5. Isolatiemateriaal	5. Isolatiemateriaal	Metselwerk binnen / buiten	1050	ton	Nassier / gestort	Hoogwaardig hergebruik	GRZN	Breken tot mengpuin	
44. 2. Hout	2. Hout	Metselwerk buiten	1050	ton	femetseld	Algemene Recycling	GRZN	Breken tot mengpuin	