Normec Certification B.V.
Stationsweg 2, 4191 KK Geldermalsen
T 0345 585 000, info-cert@normecgroup.com
www.normeccertification.nl

# Verklaring Circulair Sloopproject

Certificaathouder :

## C.A. de Groot Sloop- en Demontagetechniek B.V.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Adres: | Koelmalaan 55 | KvK-nummer: | 37065527 |
| | 1812 PR ALKMAAR | E-mail: | info@ca-degroot.com |
| Telefoonnr: | 072-5402735 | Website: | http://www.ca-degroot.com |

**Verklaring van Normec Certification B.V.**

Op basis van NC-CIR-0131 is vastgesteld dat C.A. de Groot Sloop- en Demontagetechniek B.V. beschikt over een geldig certificaat op basis van de BRL SVMS-007. Deze verificatieverklaring geldt als aanvulling op het certificaat op basis van de BRL SVMS-007.
De facultatieve projectverificatie voor het project Circulaire sloop bouwdeel B & C Robonsbosweg 1 te Alkmaar heeft plaatsgevonden in de periode van 23-03-2026 t/m 03-09-2026 in opdracht van Gemeente Alkmaar.
Ter gelegenheid van de verificatie is het project beoordeeld tegen de eisen van de Regeling Verificatie Circulair Sloopproject in aanvulling op BRL SVMS-007, bestaande uit:

- De stoffeninventarisatie
- Het scheidingsplan
- De stoffenverantwoording

Vastgesteld is dat de sloopaannemer voor dit project voldoet aan de eisen van de Regeling Verificatie Circulair Sloopproject in combinatie met de eisen van opdrachtgever voor wat betreft stoffeninventarisatie, scheidingsplan en stoffenverantwoording.

**Namens Normec Certification B.V.**

C.V.N. van Koningsbrugge
Business Unit Director
Datum: 15-09-2026

Een afschrift van de verklaring wordt ter registratie verzonden naar SVMS. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Normec Certification B.V. of de Stichting Veilig Slopen.
Z.o.z. voor het getekende uittreksel van de stoffenverantwoording.

Normec
Circulair slopen

CIRCULAIR SLOOPPROJECT
Stichting Veilig en Milieukundig Slopen

Nadruk verboden.


## Circulaire Stoffen Inventarisatie en Verantwoording eindbeoordeling


**Offerte/projectnr:** SO26266028
**Naam:** Sloop bouwdeel B en C - Rebensbeweg 1 Alkmaar
**Opdrachtgever:** Gemeente Alkmaar

C.A. DE GROOT
sloop • milieu • reststoffen

* = Op basis van tot model van RVO

| Omschrijving | Plan overzicht inventaris | Ingemeld Aantal | Ingemeld Eenh. | Gerevised Aantal | Gerevised Eenh. | Verschil Aantal | Verschil Eenh. | % | Afwijkingsmotivering | Einddverwerking volgens RVO ladder | | | | | | | Verwerkingsmethode volgens LAP (regelgeving) | Toelichting/opmerking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | R0 Preventie | R1 Hergebruik | R2 Recycling | R3 Hergebruik/Recycling | R4 Hergebruik/Recycling Reststoffen/Reiniging | R5 Recycling | R6 Reiniging | | |
| Betonpuin | | 4961,21 | ton | 1269,40 | ton | -3211,81 | ton | -71,35% | Data vermeerd Vijfhuizen | | | | | 1269,40 | | | Hoogwaardig materiaalhergebruik beton naar materiaal voor beton. | Meer metselpuin dan berekend |
| Metselpuin | | 390,07 | ton | 7133,14 | ton | 1763,07 | ton | 589,35% | Data vermeerd Vijfhuizen | | | | 7133,14 | | | | Laagwaardig materiaalhergebruik steenachtig materiaal naar de wegenbouw. | Meer metselpuin dan berekend |
| Hengsteen | | 73,36 | ton | 0,00 | ton | -73,36 | ton | -100,00% | - | | | | | | | | - | 1:1 vervanguen |
| Cegis | | 0,00 | ton | 11,42 | ton | 11,42 | ton | 0,00% | RCA B.V. | | | | 11,42 | | | | Hoogwaardig materiaalhergebruik. Wordt verwerkt tot nieuw pipe. | Meer glas dan berekend |
| BSA breekh. autoverbare fracties | | 146,44 | ton | 68,54 | ton | -80,70 | ton | -54,04% | RCA B.V. | | 45,76 | | 22,88 | | | | Laagwaardig materiaalhergebruik. Gemengd bouw- en sloopafval gaat naar een sorteerinstallatie en wordt gerecycled. | Minder BSA dan berekend door BSA reuzits |
| BSA reuzits | | 0,00 | ton | 45,27 | ton | 45,27 | ton | 0,00% | RCA B.V. | | 45,27 | | | | | | Geen materiaalhergebruik. Technische verwerking. | Minder BSA minder berekend |
| A/B-hout | | 18,24 | ton | 19,48 | ton | 1,24 | ton | 6,80% | RCA B.V. | | | | 19,48 | | | | Laagwaardig materiaalhergebruik. Wordt verwerkt tot spaanplaat of andere houtproducten. | - |
| Hardhout | | 1,52 | ton | 0,00 | ton | -2,52 | ton | -150,00% | - | | | | | | | | - | - |
| Vlakglas | | 11,41 | ton | 2,36 | ton | -9,25 | ton | -81,07% | RCA B.V. | | | | 1,18 | 1,18 | | | Hoogwaardig materiaalhergebruik vlakglas voor glasrecycling. | Er zat geen hardhout in het gemeuw |
| Isolatiemateriaal (glas- en steenwol) | | 9,57 | ton | 7,82 | ton | -1,75 | ton | -18,29% | RCA B.V. | | | | 7,82 | | | | Laagwaardig materiaalhergebruik. Isolatiemateriaal gaat naar een sorteerinstallatie en wordt gerecycled. | Minder glas dan berekend omdat het moeilijk te verwijderen was |
| Dakbedekkingsafval | | 36,36 | ton | 11,74 | ton | -6,62 | ton | -36,06% | RCA B.V. | | | | 11,74 | | | | Laagwaardig materiaalhergebruik. Bitumineuze dakbedekking wordt gerecycled tot nieuwe bitumenmembranen of asfalt. | - |
| Dakbedekkingsafval vervuild | | 0,00 | ton | 10,00 | ton | 10,00 | ton | 0,00% | RCA B.V. | | 10,00 | | | | | | Laagwaardig materiaalhergebruik. Bitumineuze dakbedekking vervuild wordt vermoedelijk verwerkt. | Cindersched gemaakt in sud en geen asf |
| Tuin- en plantenafval | | 0,00 | ton | 1,58 | ton | 1,58 | ton | 0,00% | Sortiva B.V | | | | 1,58 | | | | Laagwaardig materiaalhergebruik. Tuin- en plantsoenafval gaat naar een sorteerinstallatie en wordt gerecycled. | Meer dakbedekkingsafval dan berekend |
| Non-Ferro | | 4,18 | ton | 6,53 | ton | 2,35 | ton | 56,22% | Oversite Metals B.V. | | | | 6,53 | | | | Hoogwaardig materiaalhergebruik. Staal naar schroottrucmeling. | - |
| Ferro | | 50,13 | ton | 51,70 | ton | 1,57 | ton | 3,13% | Oversite Metals B.V. | | | | 51,70 | | | | Hoogwaardig materiaalhergebruik. Staal naar schroottrucmeling. | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - |
| Douchecabine | 14 | 0,00 | Stuks | 13,00 | Stuks | 13,00 | Stuks | 100,00% | Verkoop via (Insert) Marktplaats | | | | | | 13 Stuks | | Verkoopbon en foto prospectmap | |
| WC-cabine | - | 0,00 | Stuks | 6,00 | Stuks | 6,00 | Stuks | 100,00% | Verkoop via (Insert) Marktplaats | | | | | | 6 Stuks | | Verkoopbon en foto prospectmap | 1:1 Hergebruik |
| Kinderapparatuur en omheining | 13 | 0,00 | Stuks | 1,00 | Stuks | 1,00 | Stuks | 100,00% | Verkoop via (Insert) Marktplaats | | | | | | 1 Stuks | | Verkoopbon en foto prospectmap | 1:1 Hergebruik |
| Wastafels- en meningcombinaties | 27 | 0,00 | Stuks | 4,00 | Stuks | 4,00 | Stuks | 100,00% | Verkoop via (Insert) Marktplaats | | | | | | 4 Stuks | | Verkoopbon en foto prospectmap | 1:1 Hergebruik |
| Pouten en betten | 19 | 0,00 | Stuks | 1,00 | Stuks | 1,00 | Stuks | 100,00% | Verkoop via (Insert) Marktplaats | | | | | | 1 Stuks | | Verkoopbon en foto prospectmap | 1:1 Hergebruik |
| Radar | 36 | 0,00 | Stuks | 22,00 | Stuks | 22,00 | Stuks | 100,00% | Verkoop via (Insert) Marktplaats | | | | | | 22 Stuks | | Verkoopbon en foto prospectmap | 1:1 Hergebruik |
| Speakers | - | 0,00 | Stuks | 60,00 | Stuks | 60,00 | Stuks | 100,00% | Verkoop via (Insert) Marktplaats | | | | | | 60 Stuks | | Verkoopbon en foto prospectmap | 1:1 Hergebruik |
| Panelenplafonds | 1 | 0,00 | m2 | 775,00 | m2 | 775,00 | m2 | 100,00% | Cireq | | | | | 775m2 | | | Certificaat Cireq | Na controle en schoonmaak weer opnieuw in te zetten |
| Brandkasjes | 3 | 0,00 | Stuks | 15,00 | Stuks | 15,00 | Stuks | 100,00% | Verkoop via (Insert) Marktplaats | | | | | | 15 Stuks | | Verkoopbon en foto prospectmap | 1:1 Hergebruik |
| Bedieningsvoglverlichtingspanelen | 4 | 0,00 | Stuks | 26,00 | Stuks | 26,00 | Stuks | 100,00% | Circulaire Materialen HUB Stompetoren | | | | | | 26 Stuks | | Circulaire Materialen HUB | 1:1 Hergebruik |
| Deurdranger | 21 | 0,00 | Stuks | 20,00 | Stuks | 20,00 | Stuks | 100,00% | Circulaire Materialen HUB Stompetoren | | | | | | 21 Stuks | | Circulaire Materialen HUB | 1:1 Hergebruik |
| Tapijttegel | 36 | 0,00 | m2 | 185,00 | m2 | 185,00 | Stuks | 100,00% | Anwelhuning | | | | | 185m2 | | | Certificaat Anwelhuning | Na controle en schoonmaak weer opnieuw in te zetten |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Product(her)gebruik (no refurbishing) | |
| | | 5168,39 | | 8661,83 | | 3529,56 | | | | 0 | 114,98 | 230,37 | 1390,48 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | | % op basis van begroting | 0,00% | 2,22% | 4,45% | 26,87% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | |




Opgemaakt d.d.: 4-9-2026

Circulartekening directie:

Rob Veldt
Bedrijfsleider