Normec Certification B.V.
Stationsweg 2, 4191 KK Geldermalsen
T 0345 585 000, info-cert@normecgroup.com
www.normeccertification.nl

Normec

Verklaring Circulair Sloopproject

Certificaathouder :

VSM Sloopwerken B.V.

Adres:	Achthovenerweg 39 A	KvK-nummer:	34069207
	2351 AX LEIDERDORP	E-mail:	info@vsmsloopwerken.nl
Telefoonnr:	071-3030500	Website:	http://www.vsmsloopwerken.nl

Verklaring van Normec Certification B.V.

Op basis van NC-CIR-0091 is vastgesteld dat VSM Sloopwerken B.V. beschikt over een geldig certificaat op basis van de BRL SVMS-007. Deze verificatieverklaring geldt als aanvulling op het certificaat op basis van de BRL SVMS-007. De facultatieve projectverificatie voor het project Circulaire Sloop Het Zeemanshuis Vondelingenweg 526 te Rotterdam heeft plaatsgevonden in de periode van 01-04-2025 t/m 11-08-2025 in opdracht van Havenbedrijf Rotterdam NV.
Ter gelegenheid van de verificatie is het project beoordeeld tegen de eisen van de Regeling Verificatie Circulair Sloopproject in aanvulling op BRL SVMS-007, bestaande uit:

- De stoffeninventarisatie
- Het scheidingsplan
- De stoffenverantwoording

Vastgesteld is dat de sloopaannemer voor dit project voldoet aan de eisen van de Regeling Verificatie Circulair Sloopproject in combinatie met de eisen van opdrachtgever voor wat betreft stoffeninventarisatie, scheidingsplan en stoffenverantwoording.

Namens Normec Certification B.V.

W.L. Princen
Operationeel Manager
Datum: 16-09-2025

Een afschrift van de verklaring wordt ter registratie verzonden naar SVMS. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Normec Certification B.V. of de Stichting Veilig Slopen.
Z.o.z. voor het getekende uittreksel van de stoffenverantwoording.

Normec
Circulair slopen

CIRCULAIR SLOOPPROJECT
Stichting Veilig en Milieukundig Slopen

Nadruk verboden.

Dit systeemcertificaat bestaat uit 1 pagina.

VSM Sloopwerken B.V.

Project: Vondelingenweg 526 "Het Zeemanshuis
Betreft : Scheidingsplan incl. afnemers v. 1.0

Opdrachtgever: Gemeentelijk Havenbedrijf Rotterdam

Port of Rotterdam

Productgroep	Foto	Hoeveelheid	Doelstelling	Bevestiging/montage	Criteria	Demontage	Werkinstructie	Toezicht	Afnemer	Evaluatie	Opmerkingen
Dakpannen		550 m2	R3. Re-use	Geklemd	Moeten nog wel gangbaar zijn	Met een verreiker van het dak afhalen en opslaan in kratten	SCHEIDINGSPLAN opgenomen in VGWM-Sloopplan	Voorman/uitvoerder	HUB VSM/ Ketenpartners	Doelstelling R3. Re-use NIET behaald Evaluatie R.9 Recycling Laagwaardig	Geen belangstelling uit de markt
Vlaggenmast		1 stuks	R3. Re-use	In de grond ingegegraven	n.v.t.	Met een schep of een minikraantje uitgraven en loshalen	SCHEIDINGSPLAN opgenomen in VGWM-Sloopplan	Voorman/uitvoerder	HUB VSM/ Ketenpartners	Doelstelling R3. Re-use NIET behaald Evaluatie R.9 Recycling Laagwaardig	Onderzijde verrot
Houten voordeur		1 stuks	R3. Re-use	Hangt in deursponning met deurdranger binnen in bovenaan	n.v.t.	Uit scharnieren halen en afvoeren	SCHEIDINGSPLAN opgenomen in VGWM-Sloopplan	Voorman/uitvoerder	HUB VSM/ Ketenpartners	Doelstelling R3. Re-use NIET behaald Evaluatie R.9 Recycling Laagwaardig	Geen belangstelling uit de markt
Plafonieres		4 stuks	R3. Re-use	Bevestigd aan plafond	moeten nog werken	Met een schroevendraaier losmaken en verwijderen van het plafond	SCHEIDINGSPLAN opgenomen in VGWM-Sloopplan	Voorman/uitvoerder	HUB VSM/ Ketenpartners	Doelstelling R3. Re-use NIET behaald Evaluatie R.9 Recycling Laagwaardig	waren veroest in binnenzijde
Led Verlichting		4 stuks	R3. Re-use	bevestigd aan plafond en houten balken	moeten nog werken	Met een schroevendraaier losmaken en verwijderen van het plafond en of de balken	SCHEIDINGSPLAN opgenomen in VGWM-Sloopplan	Voorman/uitvoerder	HUB VSM/ Ketenpartners	Doelstelling R3. Re-use NIET behaald Evaluatie R.9 Recycling Laagwaardig	Led-verlichting te veel beschadigingen
Afvalbakken		3 stuks	R3. Re-use	aan de muur geschroefd	Geen beschadigingen	Met een schroefboormachine losmaken en van de muur verwijderen	SCHEIDINGSPLAN opgenomen in VGWM-Sloopplan	Voorman/uitvoerder	HUB VSM/ Ketenpartners	Doelstelling R3. Re-use behaald	Afgenomen door Circulaire ketenpartners

VSM Sloopwerken B.V.
Achthoevenerweg 39a
2351 AX Leiderdorp
tel: +31 (0)71-30 30 500
www.vsmsloopwerken.nl

VSM Sloopwerken B.V.

Project: Vondelingenweg 526 "Het Zeemanshuis
Betreft : Scheidingsplan incl. afnemers v. 1.0

Opdrachtgever: Gemeentelijk Havenbedrijf Rotterdam

Port of Rotterdam

Productgroep	Foto	Hoeveelheid	Doelstelling	Bevestiging/montage	Criteria	Demontage	Werkinstructie	Toezicht	Afnemer	Evaluatie	Opmerkingen
Wastafel emaille		2 stuks	R3. Re-use	aan de muur geschroefd en verbonden met de afvoer 1 binnen en 1 buiten	Moet nog markt voor zijn	Met waterpomptang loskoppelen van afvoer en leidingen en met schroefboormachine van de muur halen	SCHEIDINGSPLAN opgenomen in VGWM-Sloopplan	Voorman/uitvoerder	Hub VSM/ Ketenpartners	Doelstelling R3. Re-use deels behaald Evaluatie 1 x R.9 Recycling Laagwaardig 1x R3. Re-use	1 wasbakje hing buiten en was te verroest om wat mee te kunnen.
douchestang met douche en mengkraan		3 stuks	R3. Re-use	Bevestigd aan muur	Geen beschadigingen en niet verkalkt	Met waterpomptang afkoppelen van leidingen en met schroefboormachine van de muur halen	SCHEIDINGSPLAN opgenomen in VGWM-Sloopplan	Voorman/uitvoerder	HUB VSM/ Ketenpartners	Doelstelling R3. Re-use behaald	Afgenomen door Circulaire ketenpartners
Nooduitgangbordje met verlichting		5 stuks	R3. Re-use	Bevestigd boven deuren,	Moeten nog bruikbaar zijn in de markt	Met een schroevendraaier losschroeven en afkoppelen	SCHEIDINGSPLAN opgenomen in VGWM-Sloopplan	Voorman/uitvoerder	HUB VSM/ Ketenpartners	Doelstelling R3. Re-use NIET behaald Evaluatie R.9 Recycling Laagwaardig	Voldoen niet aan kwaliteit
Glas en loodramen		13 stuks	R3. Re-use	In houten kozijnen gezet in metselwerk	Moeten nog bruikbaar zijn in de markt	Voorzichtig in zijn geheel verwijderen en opslaan t.b.v. de opdrachtgever	N.v.t.	Voorman/uitvoerder	Havenbedrijf Rotterdam	Doelstelling R3. Re-use NIET behaald	In overleg met de opdrachtgever besloten om deze niet her te gebruiken omdat er rond een aantal ramen asbestkit zit.
Hanglampen		4 stuks	R3. Re-use	Geschroefd aan de muur	moeten nog werken	Met een schroefboormachine losmaken en van de muur verwijderen	SCHEIDINGSPLAN opgenomen in VGWM-Sloopplan	Voorman/uitvoerder	HUB VSM/ Ketenpartners	Doelstelling R3. Re-use behaald	Afgenomen door Circulaire ketenpartners
Remeha Ketel		1 stuks	R3. Re-use	Bevestigd aan de muur	Mag niet te oud zijn om her te gebruiken	Met divers gereedschap loskoppelen van alle kabels en leidingen en voorzichtig van de muur afhalen	SCHEIDINGSPLAN opgenomen in VGWM-Sloopplan	Voorman/uitvoerder	HUB VSM/ Ketenpartners	Doelstelling R3. Re-use behaald	Afgenomen door Circulaire ketenpartners

VSM Sloopwerken B.V.
Achthovenerweg 39a
2351 AX Leiderdorp
tel: +31 (0)71-30 30 500
www.vsmsloopwerken.nl

VSM Sloopwerken B.V.

Project: Vondelingenweg 526 "Het Zeemanshuis
Betreft : Scheidingsplan incl. afnemers v. 1.0

Opdrachtgever: Gemeentelijk Havenbedrijf Rotterdam

Port of Rotterdam

Productgroep	Foto	Hoeveelheid	Doelstelling	Bevestiging/montage	Criteria	Demontage	Werkinstructie	Toezicht	Afnemer	Evaluatie	Opmerkingen
Keukenblok incl. vaatwasser, oven , koelkast en afzuigkap		1 stuks	R3. Re-use	Ingebouwd	Moet animo voor zijn vanuit de markt	met divers gereedschap uitbouwen en op pallets opslaan	SCHEIDINGSPLAN opgenomen in VGWM-Sloopplan	Voorman/uitvoerder	HUB VSM/ Ketenparnters	Doelstelling R3. Re-use behaald	Afgenomen door Circulaire ketenpartners
Kroonluchter		1 stuks	R3. Re-use	hangt aan plafond	moet nog werken en animo voor zijn	Met een schroevendraaier loskoppelen van stroom en van plafond afhalen	SCHEIDINGSPLAN opgenomen in VGWM-Sloopplan	Voorman/uitvoerder	HUB VSM/ Ketenparnters	Doelstelling R3. Re-use NIET behaald Evaluatie R.9 Recycling Laagwaardig	Geen belangstelling uit de markt
Airco units		5 stuks	R3. Re-use	aan de binnen en buitenzijde van het pand opgehangen	Mogen niet te oud zijn om her te gebruiken	Airco's waar nodig is af laten tappen door een erkend bedrijf en de units van de muur afhalen	SCHEIDINGSPLAN opgenomen in VGWM-Sloopplan	Voorman/uitvoerder	HUB VSM/ Ketenparnters	Doelstelling R3. Re-use deels behaald Evaluatie 1 x R.9 Recycling Laagwaardig 4x R3. Re-use	Afgenomen door Circulaire ketenpartners
Carport		1 stuks	R3. Re-use	Gebout	N.v.t.	losbouten en demonteren	SCHEIDINGSPLAN opgenomen in VGWM-Sloopplan	Voorman/uitvoerder	HUB VSM/ Ketenparnters	Doelstelling R3. Re-use behaald	Afgenomen door Circulaire ketenpartners
Lichtmast		1 stuks	R3. Re-use	Verankerd in de grond	moet nog werken	Losmaken en demonteren	SCHEIDINGSPLAN opgenomen in VGWM-Sloopplan	Voorman/uitvoerder	Hub VSM/ Ketenparnters	Doelstelling R3. Re-use behaald	Afgenomen door Circulaire ketenpartners
Terreinverharding		900 m2	R3. Re-use	Bestraat	Moet animo voor zijn vanuit de markt	opnemen en ontdoen van zand pakketteren per soort op pallets	SCHEIDINGSPLAN opgenomen in VGWM-Sloopplan	Voorman/uitvoerder	Hub VSM/ Ketenparnters	Doelstelling R3. Re-use behaald	Afgenomen door Circulaire ketenpartners
Systeemplafond 60 x60		30m2	R3. Re-use	In raster gelegd	geen beschadigingen	uit raster halen en opslaan op een pallet	SCHEIDINGSPLAN opgenomen in VGWM-Sloopplan	Voorman/uitvoerder	HUB VSM/ Ketenparnters	Doelstelling R3. Re-use NIET behaald Evaluatie R.9 Recycling Laagwaardig	Geen belangstelling uit de markt

VSM Sloopwerken B.V.
Achthavenweg 39a
2351 AX Leiderdorp
tel: +31 (0)71-30 10 500
www.vsmsloopwerken.nl

VSM Sloopwerken B.V.

Project: Vondelingenweg 526 "Het Zeemanshuis
Betreft : Scheidingsplan incl. afnemers v. 1.0

Opdrachtgever: Gemeentelijk Havenbedrijf Rotterdam

Port of Rotterdam

Productgroep	Foto	Hoeveelheid	Doelstelling	Bevestiging/montage	Criteria	Demontage	Werkinstructie	Toezicht	Afnemer	Evaluatie	Opmerkingen
Tolletten		3 stuks	R3. Re-use	Aan de wand gehangen	geen beschadigingen	Met divers gereedschap loskoppelen van afvoer en leidingen, losbouten en demonteren	SCHEIDINGSPLAN opgenomen in VGWM-Sloopplan	Voorman/uitvoerder	HUB VSM/ Ketenparnters	Doelstelling R3. Re-use behaald	Afgenomen door Circulaire ketenpartners
Urinor en wastafels		Urinoir 1 st Wastafel 4 st	R3. Re-use	Aan de wand gehangen	geen beschadigingen	Met divers gereedschap loskoppelen van afvoer en leidingen, losbouten en demonteren	SCHEIDINGSPLAN opgenomen in VGWM-Sloopplan	Voorman/uitvoerder	HUB VSM/ Ketenparnters	Doelstelling R3. Re-use deels behaald Evaluatie 1 x R.9 Recycling Laagwaardig (urinor) 4x R3. Re-use (wastafels)	Afgenomen door Circulaire ketenpartners
Septic tank		1 stuks	R3. Re-use	Ingegraven in de grond	Moet animo voor zijn vanuit de markt	grond ontgraven en septic tank afdichten en duurzaam afvoeren waarna hij gereinigd kan worden	SCHEIDINGSPLAN opgenomen in VGWM-Sloopplan	Voorman/uitvoerder	HUB VSM/ Ketenparnters	Doelstelling R3. Re-use NIET behaald Evaluatie R.9 Recycling Laagwaardig	Geen belangstelling uit de markt
1e steen		1 stuks	R3. Re-use	gemetseld in gevel	moet heel blijven en bewaard worden	Met een beitel voorzichtig losbikken en uit de bestaande muur halen en opslaan t.b.v. opdrachtgever	SCHEIDINGSPLAN opgenomen in VGWM-Sloopplan	Voorman/uitvoerder	Havenbedrijf Rotterdam	Doelstelling R3. Re-use behaald	Steen aan de opdrachtgever overhandigd (Havenbedrijf Rotterdam)
Houten spanten		2 stuks	R3. Re-use	geschroefd aan het dak	Niet beschadigd en er moet animo voor zijn vanuit de markt	losschroeven en demonteren	SCHEIDINGSPLAN opgenomen in VGWM-Sloopplan	Voorman/uitvoerder	Hub VSM/ Ketenparnters	Doelstelling R3. Re-use NIET behaald Evaluatie R.9 Recycling Laagwaardig	Geen belangstelling uit de markt
Gipsplaten		28 stuks	R3. Re-use	geschroefd aan het dak	Mag niet beschadigd zijn	met een schroefboormachine losschroeven en demonteren	SCHEIDINGSPLAN opgenomen in VGWM-Sloopplan	Voorman/uitvoerder	Hub VSM/ Ketenparnters	Doelstelling R3. Re-use NIET behaald Evaluatie R.9 Recycling Laagwaardig	Geen belangstelling uit de markt
Goten		m1	R3. Re-use	geschroefd aan het dak	Niet beschadigd en er moet animo voor zijn vanuit de markt	met een schroefboormachine losschroeven en demonteren	SCHEIDINGSPLAN opgenomen in VGWM-Sloopplan	Voorman/uitvoerder	HUB VSM/ Ketenparnters	Doelstelling R3. Re-use behaald	Afgenomen door Circulaire ketenpartners
Deuren buiten		2 stuks	R3. Re-use	in kozijn in scharnieren gehangen	Niet beschadigd en de juiste maat	uit scharnieren halen en demonteren	SCHEIDINGSPLAN opgenomen in VGWM-Sloopplan	Voorman/uitvoerder	HUB VSM/ Ketenparnters	Doelstelling R3. Re-use NIET behaald Evaluatie R.9 Recycling Laagwaardig	Afgenomen door Circulaire ketenpartners

VSM Sloopwerken B.V.
Achthovenerweg 303
2351 AX Leiderdorp
tel: +31 (0)71 205 20 200
www.vsmsloopwerken.nl

VSM Sloopwerken B.V.

Project: Vondelingenweg 526 "Het Zeemanshuis
Betreft : Scheidingsplan incl. afnemers v. 1.0

Opdrachtgever: Gemeentelijk Havenbedrijf Rotterdam

Port of Rotterdam

Productgroep	Foto	Hoeveelheid	Doelstelling	Bevestiging/montage	Criteria	Demontage	Werkinstructie	Toezicht	Afnemer	Evaluatie	Opmerkingen
Boiler		1 stuks	R3. Re-use	bevestigd aan de wand	Moet nog werken en niet te oud zijn	Met divers gereedschap losmaken van leidingen en losschroeven om te demonteren	SCHEIDINGSPLAN opgenomen in VGWM-Sloopplan	Voorman/uitvoerder	Hub VSM/ Ketenparnters	Doelstelling R3. Re-use behaald	Afgenomen door Circulaire ketenpartners
Toiletwanden/ douchewanden		3 stuks	R3. Re-use	op de grond bevestigd en aan elkaar geschroef	niet beschadigd	Met divers gereedschap losbouten en losschroeven en demonteren	SCHEIDINGSPLAN opgenomen in VGWM-Sloopplan	Voorman/uitvoerder	Hub VSM/ Ketenparnters	Doelstelling R3. Re-use deels behaald Evaluatie 1 x R.9 Recycling Laagwaardig 2x R3. Re-use	Afgenomen door Circulaire ketenpartners
Deuren binnen		diverse	R3. Re-use	in kozijn in scharnieren gehangen	niet beschadigd en goede maat	uit scharnieren halen en demonteren	SCHEIDINGSPLAN opgenomen in VGWM-Sloopplan	Voorman/uitvoerder	HUB VSM/ Ketenparnters	Doelstelling R3. Re-use behaald	Afgenomen door Circulaire ketenpartners

Extra afgenomen

Handdoekenautomaat		4 stuks	R3. Re-use	aan de muur geschroefd	niet beschadigd	Met een schroeftol losschroeven en demonteren	Extra afgenomen	voorman/uitvoerder	Slooplady Sales	Doelstelling R3. Re-use behaald	Afgenomen door Circulaire ketenpartners
Close in boiler keuken		1 stuks	R3. Re-use	onder in keukenkastje geplaatst	moet nog werken	Met divers gereedschap losmaken van leidingen en losschroeven om te demonteren	Extra afgenomen	voorman/uitvoerder	Slooplady Sales	Doelstelling R3. Re-use behaald	Afgenomen door Circulaire ketenpartners
Zeepdispenser		5 stuks	R3. Re-use	aan de muur geschroefd	niet beschadigd	Met een schroeftol losschroeven en demonteren	Extra afgenomen	voorman/uitvoerder	Slooplady Sales	Doelstelling R3. Re-use behaald	Afgenomen door Circulaire ketenpartners
Luchtverfrisser		2 stuks	R3. Re-use	aan de muur geschroefd	niet beschadigd	Met een schroeftol losschroeven en demonteren	Extra afgenomen	voorman/uitvoerder	Slooplady Sales	Doelstelling R3. Re-use behaald	Afgenomen door Circulaire ketenpartners
Toiletpapier houder		2 stuks	R3. Re-use	aan de muur geschroefd	niet beschadigd	Met een schroeftol losschroeven en demonteren	Extra afgenomen	voorman/uitvoerder	Slooplady Sales	Doelstelling R3. Re-use behaald	Afgenomen door Circulaire ketenpartners

VSM Sloopwerken B.V.
Achthovenerweg 39d
2351 AX Leiderdorp
tel: +31 (0)71-30 30 500
www.vsmsloopwerken.nl

VSM Sloopwerken B.V.

Project: Vondelingenweg 526 "Het Zeemanshuis
Betreft : Scheidingsplan incl. afnemers v. 1.0

Opdrachtgever: Gemeentelijk Havenbedrijf Rotterdam

Port of Rotterdam

Productgroep	Foto	Hoeveelheid	Doelstelling	Bevestiging/montage	Criteria	Demontage	Werkinstructie	Toezicht	Afnemer	Evaluatie	Opmerkingen
Stoelen		3 stuks	R3. Re-use	losstaand	moet animo voor zijn	oppakken en meenemen	Extra afgenomen	voorman/uitvoerder	Slooplady Sales	Doelstelling R3. Re-use behaald	Afgenomen door Circulaire ketenpartners
Projectiescherm		2 stuks	R3. Re-use	Aan het plafond en aan de muur hangend	niet beschadigd	Met een schroeftol losschroeven en demonteren	Extra afgenomen	voorman/uitvoerder	Slooplady Sales	Doelstelling R3. Re-use behaald	Afgenomen door Circulaire ketenpartners
Luikje		2 stuks	R3. Re-use	In scharnieren bij kelder	moet animo voor zijn	Scharnieren er uit halen met een hamer en schroevendraaier en dan er uit halen	Extra afgenomen	voorman/uitvoerder	Slooplady Sales	Doelstelling R3. Re-use behaald	Afgenomen door Circulaire ketenpartners
Parasolvoet		1 stuks	R3. Re-use	bulten losstaand	nog bruikbaar zijn	oppakken en meenemen	Extra afgenomen	voorman/uitvoerder	Slooplady Sales	Doelstelling R3. Re-use behaald	Afgenomen door Circulaire ketenpartners
Luxaflex		7 stuks	R3. Re-use	hangen in de kozijnen	nog bruikbaar zijn	losschroeven en meenemen	Extra afgenomen	voorman/uitvoerder	Slooplady Sales	Doelstelling R3. Re-use behaald	Afgenomen door Circulaire ketenpartners
Windmeter/kompas		1 stuks	R3. Re-use	aan de muur opgehangen	moet animo voor zijn	van het haakje afhalen	Extra afgenomen	voorman/uitvoerder	Slooplady Sales	Doelstelling R3. Re-use behaald	Afgenomen door Circulaire ketenpartners
Zoutbak		1 stuks	R3. Re-use	losstaand	niet beschadigd	oppakken en meenemen	Extra afgenomen	voorman/uitvoerder	Slooplady Sales	Doelstelling R3. Re-use behaald	Afgenomen door Circulaire ketenpartners

VSM Sloopwerken B.V.
Achthovenerweg 39a
2351 AX Leiderdorp
tel: +31 (0)71-30 70 500
www.vsmsloopwerken.nl

VSM Sloopwerken B.V.

Project: Vondelingenweg 526 "Het Zeemanshuis
Betreft : Scheidingsplan incl. afnemers v. 1.0

Opdrachtgever: Gemeentelijk Havenbedrijf Rotterdam

Port of Rotterdam

Productgroep	Foto	Hoeveelheid	Doelstelling	Bevestiging/montage	Criteria	Demontage	Werkinstructie	Toezicht	Afnemer	Evaluatie	Opmerkingen
Ithobox		1 stuks	R3. Re-use	Aan de muur	niet beschadigd	voorzichtig afkoppelen en loshalen	Extra afgenomen	voorman/uitvoerder	Slooplady Sales	Doelstelling R3. Re-use behaald	Afgenomen door Circulaire ketenpartners
Laadpaal		2 stuks	R3. Re-use	aan de muur bevestigd	nog bruikbaar zijn	Met een schroevendraaier en hamertje van de muur verwijderen	Extra afgenomen	voorman/uitvoerder	Slooplady Sales	Doelstelling R3. Re-use behaald	Afgenomen door Circulaire ketenpartners
CV Ketel		1 stuks	R3. Re-use	aan de muur bevestigd	mag niet te oud zijn om her te gebruiken	Met divers gereedschap loskoppelen van alle kabels en leidingen en voorzichtig van de muur afhalen	Extra afgenomen	voorman/uitvoerder	Slooplady Sales	Doelstelling R3. Re-use behaald	Afgenomen door Circulaire ketenpartners
Bovenraampjes		3 stuks	R3. Re-use	geklemd in wand	moet animo voor zijn	Voorzichtig loshalen met divers gereedschap uit de wand	Extra afgenomen	voorman/uitvoerder	Slooplady Sales	Doelstelling R3. Re-use behaald	Afgenomen door Circulaire ketenpartners
Regenpijpen		12 stuks	R3. Re-use	vastgeklemd aan de muur	mag niet te oud zijn om her te gebruiken	Met een schroevendraaier van de muur verwijderen	Extra afgenomen	voorman/uitvoerder	Slooplady Sales	Doelstelling R3. Re-use behaald	Afgenomen door Circulaire ketenpartners
Spotje	geen foto van	5 stuks	R3. Re-use	in plafond toilet	nog bruikbaar zijn	met schroevendraaier uit plafond wippen	Extra afgenomen	voorman/uitvoerder	Slooplady Sales	Doelstelling R3. Re-use behaald	Afgenomen door Circulaire ketenpartners

VSM Sloopwerken B.V.
Achthoevenerweg 39a
2351 AX Leiderdorp
tel: +31 (0)71-30 30 500
www.vsmsloopwerken.nl

SECUNDAIRE GRONDSTOF		
Hoeveelheid	**Productgroep**	**Verwerker**
580 ton 430 ton	R9. Re-cycle - Betonpuin wordt extern tot granulaat gebroken; R9. Re-cycle - Metselpuin wordt extern tot granulaat gebroken; Ter plekke mag niet gebroken worden ivm drukleidingen in de grond	**Renewi Wateringen** Wateringveldseweg 1 2291 HE Wateringen
12,2 ton	R8. Re-cycle - Ferro en Non-Ferro (incl. Chroom-VI- houdend ferro)	**Van Groningen B.V.** Rijnlanderweg 1239 2153 KB Nieuw-Vennep
2 ton	R8. Re-cycle - Vlakglas.	**Vlakglas Recycling Nederland** Zilverstraat 69 2718 RP Zoetermeer
60 stuks 60 stuks 4 ton 18 ton 35 ton 4 ton	R9. Re-cycle – TL buizen R9. Re-cycle - Armaturen R9. Re-cycle - Linoleum vloerbedekkingen; R9. Re-cycle – BSA R9 Re-cycle - B-Hout R9 Re-cycle- Isolatiemateriaal .	**Renewi Wateringen** Wateringveldseweg 1 2291 HE Wateringen

Her te gebruiken onderdelen door opdrachtgever:

- Glas- en loodramen
- De " eerste steen "
- Eventueel op zolder staande kerkbankjes (volgens opdrachtgever niet zeker dat ze er zijn maar was geen ladder om het te bekijken)

VSM Sloopwerken B.V.
Achthovenerweg 39a
2351 AX Leiderdorp
tel: +31 (0)71-30 30 500
www.vsmsloopwerken.nl

Circulaire economie

Toenemende circulariteit

Vuistregel: Meer circulariteit = minder grondstoffen en minder milieudruk

Lineaire economie

Strategieën			
Product slimmer gebruiken en maken	R0	Refuse	Product overbodig maken door van z'n functie af te zien, of die met een radicaal ander product te leveren
	R1	Rethink	Productgebruik intensiveren (bijvoorbeeld door producten te delen, of multifunctionele producten)
	R2	Reduce	Product efficiënter in gebruik maken of fabriceren door minder grondstoffen en materialen in het product
Levensduur verlengen van product en onderdelen	R3	Reuse	Hergebruik van afgedankt, nog goed product in dezelfde functie door een andere gebruiker
	R4	Repair	Reparatie en onderhoud van kapot product voor gebruik in zijn oude functie
	R5	Refurbish	Opknappen en moderniseren van oud product voor gebruik in verbeterde versie van zijn oude functie
	R6	Remanu-facture	Onderdelen van afgedankt product gebruiken in nieuw product met dezelfde functie
	R7	Repurpose	Afgedankt product of onderdelen daarvan gebruiken in nieuw product met andere functie
Nuttig toepassen van materialen	R8	Recycle	Materialen verwerken tot dezelfde (hoogwaardige) of mindere (laagwaardige) kwaliteit
	R9	Recover	Verbranden van materialen met energieterugwinning

pbl.nl

Bron: RLI 2015, bewerking PBL