Normec Certification B.V.
Stationsweg 2, 4191 KK Geldermalsen
T 0345 585 000, info-cert@normecgroup.com
www.normeccertification.nl

Verklaring Circulair Sloopproject

Certificaathouder :

C.A. de Groot Sloop- en Demontagetechniek B.V.

Adres:	Koelmalaan 55	KvK-nummer:	37065527
	1812 PR ALKMAAR	E-mail:	info@ca-degroot.com
Telefoonnr:	072-5402735	Website:	http://www.ca-degroot.com

Verklaring van Normec Certification B.V.

Op basis van NC-CIR-0132 is vastgesteld dat C.A. de Groot Sloop- en Demontagetechniek B.V. beschikt over een geldig certificaat op basis van de BRL SVMS-007. Deze verificatieverklaring geldt als aanvulling op het certificaat op basis van de BRL SVMS-007.
De facultatieve projectverificatie voor het project Circulaire sloop Abbingstraat 1a en aanbouw Eikstraat 3 te Hoorn heeft plaatsgevonden in de periode van 02-03-2026 t/m 03-09-2026 in opdracht van Gemeente Hoorn.
Ter gelegenheid van de verificatie is het project beoordeeld tegen de eisen van de Regeling Verificatie Circulair Sloopproject in aanvulling op BRL SVMS-007, bestaande uit:

- De stoffeninventarisatie
- Het scheidingsplan
- De stoffenverantwoording

Vastgesteld is dat de sloopaannemer voor dit project voldoet aan de eisen van de Regeling Verificatie Circulair Sloopproject in combinatie met de eisen van opdrachtgever voor wat betreft stoffeninventarisatie, scheidingsplan en stoffenverantwoording.

Namens Normec Certification B.V.

C.V.N. van Koningsbrugge
Business Unit Director
Datum: 15-09-2026

Een afschrift van de verklaring wordt ter registratie verzonden naar SVMS. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Normec Certification B.V. of de Stichting Veilig Slopen.
Z.o.z. voor het getekende uittreksel van de stoffenverantwoording.

Normec
Circulair slopen

CIRCULAIR SLOOPPROJECT
Stichting Veilig en Milieukundig Slopen

Nadruk verboden.


Circulaire Steffen Inventarisatie en Verantwoording eindbeoordeling


C.A. DE GROOT
sloop • milieu • reststoffen
er klaar via vandaar

Offerte/projectnr: SO2026070
Naam: Circulair sloopbericht Abbingstraat 1A en aanbouw Eikstraat 3 te Hoorn
Opdrachtgever: Gemeente Hoorn

* = Op basis van GR model van RVO

Omschrijving	Plan.inwerp.tot Aantal/m²	Regiveer Aantal	Eenh.	Restand Aantal	Eenh.	Verschil Aantal	Eenh.	%	Afzetbestemming	Product bestaande uit: Kolom A	Kolom B	Kolom C	Kolom D	Kolom E	Kolom F	Kolom G	Kolom H	Bouwjaar/omschrijving	Verwijderingsmethode Sloop- en Saneringsplan	Toelichting/opmerkingen
										Omschrijving	Eenheid	Aantal	Aantal	Aantal	Aantal	Aantal	Aantal		Zie paragraaf verwerkingswijze circulair bouwproject	
																			Bouwbesluit/activiteiten (Wabo/BRL)	
Betonpuin		1130,00	ton	965,16	ton	-164,84	ton	-45,38%	Grondstofbenkank Agriport				965,16					Weegbon Grondstofbenkank Agriport	Hergebruik materiaal/hergebruik beton naar materiaal weer beton.	Meer materiaals dan betonpuin.
Metselpuin		965,00	ton	1936,32	ton	971,32	ton	100,65%	Grondstofbenkank Agriport				1936,32					Weegbon Grondstofbenkank Agriport	Laagwaardig materiaal/hergebruik steenachtig materiaal naast de weg/dijkbase.	Meer metselpuin dan berekend.
BSA brandb sorteerbare fractie		27,00	ton	11,90	ton	-15,10	ton	-55,93%	RCA B.V			3,97	7,93					Weegbon RCA B.V	Laagwaardig materiaalhergebruik. Gemengd bouw- en sloopafval gaat naar een sorteerinstallatie en wordt gerecycled.	Minder BSA sorteerbaar dan berekend.
BSA resafix		8,00	ton	7,40	ton	0,00%	RCA B.V							7,40				Weegbon RCA B.V	Geen materiaalhergebruik. Termische verwerking.	Meer BSA resafix dan berekend.
Afb-hout		55,16	ton	48,80	ton	-6,36	ton	-11,53%	RCA B.V					48,80				Weegbon RCA B.V	Hoogwaardig materiaalhergebruik. Productheroptrek (na refurbishing).	Na controle en schoonmaak weer opnieuw in te zetten. Minder Afb-hout dan berekend.
C-hout		8,00	ton	8,68	ton	0,68	ton	8,68%	RCA B.V						8,68			Weegbon RCA B.V	Hoogwaardig materiaalhergebruik. Productheroptrek (in een zelfde toepassing).	1 1 Hergebruik. Meer C-hout dan berekend.
Vlakglas		8,00	ton	1,00	ton	-7,00	ton	-87,50%	RCA B.V				1,00					Weegbon RCA B.V.	Hoogwaardig materiaalhergebruik vlakglas weer glasrecycling.	Na controle en schoonmaak weer opnieuw in te zetten. Minder glas dan berekend.
Isolatiemateriaal (glas- en steenwol)		1,00	ton	1,12	ton	0,12	ton	12,00%	RCA B.V				1,12					Weegbon RCA B.V	Laagwaardig materiaalhergebruik. Isolatiemateriaal gaat naar een sorteerinstallatie en wordt gerecycled.	Meer isolatie dan berekend.
Dakbedekkingsafval		2,00	ton	1,66	ton	-0,32	ton	-16,00%	RCA B.V				1,66					Weegbon RCA B.V	Laagwaardig materiaalhergebruik. Bitumineuze dakbedekking wordt gerecycled tot nieuwe bitumenproducten of asfalt.	-
Tuin- en plantsoenafval		60,00	ton	61,38	ton	1,38	ton	2,30%	Sortiva				61,38					Weegbon Grondstofbenkank Sortiva	Laagwaardig materiaalhergebruik. Tuin- en plantsoenafval gaat naar een sorteerinstallatie en wordt gerecycled.	-
Chroom 6 houdend afval		1,12	ton	0,00	ton	-1,12	ton	-100,00%	-									-	Is afgemeld als C-hout	-
Non-Ferro		2,00	ton	2,02	ton	0,02	ton	1,00%	Oxenbo Metals B.V				2,02					Weegbon Oxenbo Metals B.V.	Hoogwaardige verwerking staal naar schroottruimeling	Ijzerrijzaal naar schroottruimeling
Ferro		0,00	ton	43,26	ton	43,26	ton	0,00%	Oxenbo Metals B.V				43,26					Weegbon Oxenbo Metals B.V.	Hoogwaardige verwerking staal naar schroottruimeling	Ijzerrijzaal naar schroottruimeling. Meer ferro dan berekend.
Asbest		0,00	ton	4,04	ton	4,04	ton	0,00%	Afvalzorg	4,04								Wenglen Afvalzorg	Gaat materiaalhergebruik. Storten als eindverwijdering.	Meer asbest dan berekend.
Dakpannen	47	1220,00	m2	1570,00	m2	-115,00	m2	25,82%	Leidpannen				277m2	125m2				Certificaat Leidpannen	Product heropbruik (na refurbishing) en hoogwaardig materiaalhergebruik	Na controle en schoonmaak weer opnieuw in te zetten en dakpannenrecycling
Portiemolding	71	37,00	m2	37,00	m2	0,00	m2	0,00%	Verkoopkon en foto prospectmap						37m2			Verkoopkon en foto prospectmap	Productheroptrek (in een zelfde toepassing)	1 1 Hergebruik
Dakfoot, balken etc	55	1220,00	m2	1000,00	m2	220,00	m2	-18,03%	Verkoopkon en foto prospectmap						1000m2			Verkoopkon en foto prospectmap	Productheroptrek (in een zelfde toepassing)	1 1 Hergebruik
Tyvekmatplatonds	2, 4, 5, 7, 14	820,00	m2	309,00	m2	511,00	m2	-62,41%	Cirmij					309m2				Conimat en Cirmij	Product heropbruik (na refurbishing)	Na controle en schoonmaak weer opnieuw in te zetten
Brand hanpein en binnenrs	19, 20	4,00	Stuks	4,00	Stuks	0,00	Stuks	0,00%	Verkoopkon en foto prospectmap						4 Stuks			Verkoopkon en foto prospectmap	Productheroptrek (in een zelfde toepassing)	1 1 Hergebruik
Staken hekken	70	170,00	m2	170,00	m2	0,00	m2	0,00%	Verkoopkon en foto prospectmap						170m2			Verkoopkon en foto prospectmap	Productheroptrek (in een zelfde toepassing)	1 1 Hergebruik
Rubberen hagels sportmaterialen	48	130,00	m2	130,00	m2	0,00	m2	0,00%	Verkoopkon en foto prospectmap						130m2			Verkoopkon en foto prospectmap	Productheroptrek (in een zelfde toepassing)	1 1 Hergebruik
Betonregels	46, 47, 48, 50	860,00	m2	860,00	m2	93,00	m2	-10,41%	Verkoopkon en foto prospectmap						400m2			Verkoopkon en foto prospectmap	Productheroptrek (in een zelfde toepassing)	1 1 Hergebruik
Keukens en pantrys	54	10,00	Stuks	5,00	Stuks	-5,00	Stuks	-50,00%	Verkoopkon en foto prospectmap						5 Stuks			Verkoopkon en foto prospectmap	Productheroptrek (in een zelfde toepassing)	1 1 Hergebruik
Sanitair	23, 26, 31, 32, 33	19,00	Stuks	4,00	Stuks	15,00	Stuks	-78,95%	Verkoopkon en foto prospectmap						4 Stuks			Verkoopkon en foto prospectmap	Productheroptrek (in een zelfde toepassing)	1 1 Hergebruik
CV ketels	59	2,00	Stuks	2,00	Stuks	0,00	Stuks	0,00%	Oxenbo Metals B.V.				2 Stuks					Weegbon Oxenbo Metals B.V.	Hoogwaardig materiaalhergebruik	Ijzerrijzaal naar schroottruimeling
Radiatoren	21, 28, 74	16,00	Stuks	16,00	Stuks	0,00	Stuks	0,00%	Oxenbo Metals B.V				16 Stuks					Weegbon Oxenbo Metals B.V.	Hoogwaardig materiaalhergebruik	Ijzerrijzaal naar schroottruimeling
Douwen	1, 2, 52	17,00	Stuks	2,00	Stuks	15,00	Stuks	-88,24%	Verkoopkon en foto prospectmap						2 Stuks			Verkoopkon en foto prospectmap	Productheroptrek (in een zelfde toepassing)	1 1 Hergebruik
Boiler	-	0,00	Stuks	1,00	Stuks	-1,00	Stuks	0,00%	Verkoopkon en foto prospectmap						1 Stuks			Verkoopkon en foto prospectmap	Productheroptrek (in een zelfde toepassing)	1 1 Hergebruik
Pleinarstuiet	-	0,00	Stuks	1,00	Stuks	-1,00	Stuks	0,00%	Verkoopkon en foto prospectmap						1 Stuks			Verkoopkon en foto prospectmap	Productheroptrek (in een zelfde toepassing)	1 1 Hergebruik
Houten metingen en werkbank	-	0,00	Stuks	9,00	Stuks	-9,00	Stuks	0,00%	Verkoopkon en foto prospectmap						9 Stuks			Verkoopkon en foto prospectmap	Productheroptrek (in een zelfde toepassing)	1 1 Hergebruik
Ovelen	-	0,00	Stuks	2,00	Stuks	-2,00	Stuks	0,00%	Verkoopkon en foto prospectmap						2 Stuks			Verkoopkon en foto prospectmap	Productheroptrek (in een zelfde toepassing)	1 1 Hergebruik
Sportmaterialen	-	0,00	Stuks	5,00	Stuks	-5,00	Stuks	0,00%	Verkoopkon en foto prospectmap						5 Stuks			Verkoopkon en foto prospectmap	Productheroptrek (in een zelfde toepassing)	1 1 Hergebruik
Whiteboard	-	0,00	Stuks	1,00	Stuks	-1,00	Stuks	0,00%	Verkoopkon en foto prospectmap						1 Stuks			Verkoopkon en foto prospectmap	Productheroptrek (in een zelfde toepassing)	1 1 Hergebruik
Partsenmiten	-	0,00	Stuks	2,00	Stuks	-2,00	Stuks	0,00%	Verkoopkon en foto prospectmap						2 Stuks			Verkoopkon en foto prospectmap	Productheroptrek (in een zelfde toepassing)	1 1 Hergebruik
Radiatoren en zonnecollectoren		0,00	Stuks	4,00	Stuks	-4,00	Stuks	0,00%	Verkoopkon en foto prospectmap						4 Stuks			Verkoopkon en foto prospectmap	Productheroptrek (in een zelfde toepassing)	1 1 Hergebruik
		2951,48		2988,72		37,24				4,04	4,97	3968,72	777,26	8,68	0	0				
										0,09%	0,09%	85,26%	16,69%	0,19%	0,00%	0,00%				





Opgemaakt d.d. 4-9-2026

Circularisering directie

R. Verlaat
Bedrijfsleider